

REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO LO-931007998-E3-2016

CONTRATO LO-931007998-E3-2016
 CONTRATISTA INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MÉXICO S.A DE C.V.
 CONCEPTO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE TEKAX, YUC. (SEGUNDA ETAPA).
 TIPO DE RECURSOS FPP 2%

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FIRMA CONTRATO

INICIO:

TERMINO :

IMPORTE CONTRATO 37,823,332.51 43,875,065.71 ANTICIPO 11,346,999.75 1,815,519.96 13,162,519.71

AVANCE FÍSICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	SPEI	FECHA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	ANTICIPO				700				11,346,999.75	1,815,519.96	13,162,519.71			13,162,519.71	SPEI-24	01/07/2016		
		898,438.33	143,750.13	1,042,188.46	729		898,438.33	269,531.5000	628,906.83	100,625.0028	729,531.92	1,796.88	4,492.19	723,242.85	SPEI-28	01/07/2016	2.38%	5.00%
2	1 AL 30/06/2016	12,444,338.80	1,991,094.21	14,435,433.01	762	20/08/2016	12,444,338.80	3,733,301.6400	8,711,037.16	1,393,765.9500	10,104,803.11	24,888.68	62,221.69	10,017,692.74	SPEI-37	05/10/2016	32.90%	40.00%
		7,737,445.87	1,237,991.34	8,975,437.21	786		7,737,445.87	2,321,233.7610	5,416,212.11	866,593.9374	6,282,806.05	15,474.89	38,687.23	6,228,643.93			20.46%	60.00%
		21,080,223.00	3,372,835.68	24,453,058.68			21,080,223.00	6,324,066.9010	26,103,155.85	4,176,504.94	30,279,660.79	42,160.45	105,401.11				55.73%	