



REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO LO-931007998-N8-2015

CONTRATO LO-931007998-N8-2015
 CONTRATISTA INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MÉXICO S.A DE C.V. (IDIMSA DE C.V.)
 CONCEPTO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE TEKAX, YUCATÁN, (PRIMERA ETAPA)

TIPO DE RECURSOS FPP 2%

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FIRMA CONTRATO 30/12/2015 262 días

INICIO: 12/01/2016

TERMINO : 30/09/2016

IMPORTE CONTRATO 14,827,336.89 17,199,710.79 ANTICIPO 30% 5,159,913.24

AVANCE FÍSICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	POLIZA	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
1	12/01 AL 12/02/2016	67,786.68	10,845.87	78,632.55	726	28/03/2016	67,786.68	20,336.0040	4,448,201.07	711,712.17	5,159,913.24				633	5,159,913.24		
2	13/02 al 28/02/2016	61,727.55	9,876.41	71,603.96	727	20/04/2016	61,727.55	18,518.2650	47,450.6760	7,592.1082	55,042.7900	135.5734	338.9334	54,568.2900		54,568.2900	0.32%	5.00%
3	1 AL 30/03/2016	431,377.70	69,020.43	500,398.13	728	08/06/2016	431,377.70	129,413.3100	43,209.2800	6,913.4848	50,122.7648	123.4551	308.6378	49,690.6600		49,690.6600	0.93%	7.00%
			0.00	0.00			0.00	0.0000	301,964.39	48,314.3000	350,278.6900	862.7600	2,156.8900	347,259.0400		347,259.04	3.56%	10.00%
								0.0000		48,314.3000		862.7600	2,156.8900					
		560,891.93	89,742.71	650,634.64			560,891.93	168,267.58	4,840,825.42	822,846.36	5,615,357.49	1,984.55	4,961.35	451,517.99			26.81%	