

REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSY-DPD-AD-001-15

CONTRATO SSY-DPD-AD-001-15
 CONTRATISTA CONSEDI S.A DE C.V.
 CONCEPTO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, ESTADO DE YUCATÁN
 RECURSOS ANEXO IV 2015
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 FIRMA DEL CONTRATO
 INICIO: 19/01/2015
 TERMINO : 19/03/2015
 IMPORTE CONTRATO 600,000.00 517,241.38 ANTICIPO 105,000.00

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA N.º JM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	STATUS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	ANTICIPO 30%								155,172.41	24,827.59	180,000.00				PAGADA		
1	19/01 AL 31/01/2016	202,950.85	32,472.14	235,422.99			202,950.85	60,885.25	142,065.60	22,730.50	164,796.10	405.90	1,014.75	163,375.44	PAGADA	39.24%	60.00%
2	1/02 AL 19/03/2016	314,290.53	50,286.48	364,577.01	90	09/03/2016	314,290.53	94,287.16	220,003.37	35,200.53	255,203.90	628.58	1,571.45	253,003.87	PAGADA	60.76%	100.00%
										22,730.5000							
		517,241.38	82,758.62	600,000.00			517,241.38	155,172.41	517,241.38	82,758.62	600,000.00	1,034.48	2,586.21	416,379.31		100.00%	