



REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSY-DPD-ICTP-001-15

CONTRATO SSY-DPD-ICTP-001-15

CONTRATISTA MEGALITA S.A DE C.V.

CONCEPTO DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS).

RECURSOS CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (ANEXO IV 2015).

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FIRMA DEL CONTRATO 30/12/2015

INICIO: 12/01/2016

TERMINO : 25/02/2015

IMPORTE CONTRATO 675,648.45 783,752.20 ANTICIPO 202,894.54

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	POLIZA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	12/01 AL 31/01/2016	390,150.75	62,424.12	452,574.87			390,150.75	0.00	390,150.75	62,424.12	452,574.8700	780.3015	1,950.7538	0.00	PAGADA	57.74%	60.00%
2	1 AL 25/02/2016	285,497.70	45,679.63	331,177.33	SS-28	11/03/2016	285,497.70	0.00	285,497.70	45,679.63	331,177.3320	570.9954	1,427.4885	329,178.85	PAGADA	42.26%	40.00%
		675,648.45	108,103.75	783,752.20			675,648.45	0.00	675,648.45	108,103.75	783,752.20	1,351.30	3,378.24	329,178.85		100.00%	100.00%