



REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSY-DPD-ICTP-003-15

CONTRATO SSY-DPD-ICTP-003-15
 CONTRATISTA INMOBILIARIA ORDIN S.A DE C.V.
 CONCEPTO DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA, ESTADO DEN YUCATÁN (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)
 RECURSOS CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (ANEXO IV 2015).
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 FIRMA DEL CONTRATO
 INICIO: 12/01/2016
 TERMINO : 25/02/2016
 IMPORTE CONTRATO 1,135,738.96 1,317,457.19 ANTICIPO 0.00

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	STATUS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	12 AL 31/01/2016	603,800.49	96,608.08	700,408.57	A-35	10/03/2015	603,800.49	0.00	603,800.49	96,608.08	700,408.57	1,207.60	3,019.00	696,181.97	PAGADA	53.16%	55.00%
2	1 al 15/02/2016	422,457.34	67,593.17	490,050.51	A-40	15/04/2016	422,457.34	0.00	422,457.34	67,593.17	490,050.5144	844.9147	2,112.2867	487,093.31	PAGADA	37.20%	90.00%
3		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.00			
		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.00			
		1,026,257.83	164,201.25	1,190,459.08			1,026,257.83	0.00	1,026,257.83	164,201.25	1,190,459.08	2,052.52	5,131.29	1,183,275.28		90.36%	