


REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSY-DPD-ICTP-004-15

CONTRATO SSY-DPD-ICTP-004-15
CONTRATISTA RAÚL ASÍS MONFORTE GONZÁLEZ.
CONCEPTO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE KANASIN, MUNICIPIO DE KANASIN, ESTADO DE YUCATÁN* (ÁREA EXTERIOR Y VIALIDADES).
RECURSOS CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (ANEXO IV 2015).
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FIRMA DEL CONTRATO 30/12/2015
INICIO: 12/01/2016
TERMINO : 25/02/2016
IMPORTE CONTRATO 2,668,230.75 3,095,147.67 ANTICIPO 0.00

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	STATUS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	1/01 AL 5/02/2016	1,750,725.38	280,116.06	2,030,841.44			1,750,725.38	0.00	1,750,725.38	280,116.06	2,030,841.4400	3,501.4508	8,753.6269	2,018,586.36	PAGADA	65.61%	65.00%
2	6 AL 25/02/2016	674,114.59	107,858.33	781,972.92	167	29/04/2016	674,114.59	0.00	674,114.59	107,858.33	781,972.9200	1,348.2292	3,370.5730	777,254.12	PAGADA	25.26%	92.00%
3		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	~ 0.00			
		2,424,839.97	387,974.40	2,812,814.37			2,424,839.97	0.00	2,424,839.97	387,974.39	2,812,814.36	4,849.68	12,124.20	2,795,840.48		90.88%	