



REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSY-DPD-LPE-001-15

CONTRATO SSY-DPD-LPE-001-15
 CONTRATISTA INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN S.A DE C.V.
 CONCEPTO DE LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN
 TIPO DE RECURSOS ESTATAL, CUENTA CON OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 1,129,533.60 116
 INICIO: 02/06/2015 973,735.86 100
 TERMINO : 28/12/2015
 IMPORTE CONTRATO 5,077,119.84 5,889,459.01 ANTICIPO 30% 1,766,837.70

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	SPEI	FECHA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	
									1,523,135.95	243,701.75	1,766,837.70								
1	2 AL 19/06/2015	254,605.20	40,736.8320	295,342.03	2343	01/09/2015	254,605.20	76,381.5600	178,223.64	28,515.7824	206,739.42	509.2104	1,273.0260	204,957.18	PAGADA		5.01%	6.00%	
2	20 /06 al 1/08/2015	137,121.99	21,839.5184	159,061.51	2427	09/11/2015	137,121.99	41,136.5970	95,985.39	15,357.6629	111,343.05	274.2440	685.6100	110,383.20	PAGADA		2.70%	9.00%	
3	3/08 al 5/09/15	485,350.43	77,656.0688	563,006.50	2452	21/11/2015	485,350.43	145,605.1290	339,745.30	54,359.2482	394,104.55	970.7009	2,426.7522	390,707.10	PAGADA		9.56%	20.00%	
4	7 AL 20/09/2015	366,149.84	58,583.9744	424,733.81	2706	15/04/2016	366,149.84	109,844.9520	256,304.89	41,008.7821	297,313.67	732.2997	1,830.7492	294,750.62	PAGADA		7.21%	28.00%	
5	7 AL 20/09/2015	506,441.55	81,030.6480	587,472.20			506,441.55	151,932.4700	354,509.08	56,807.8500	411,316.93	1,012.8800	2,532.2100	407,771.84	PAGADA		9.97%	38.00%	
6	21 AL 30/09/2015	421,434.35	67,429.4960	488,863.85	2798	02/06/2016	421,434.35	126,430.3100	295,004.04	47,200.6500	342,204.09	842.8700	2,107.1700	339,254.65	PAGADA		8.30%	47.00%	
7	1 AL 15/10/2015	778,066.18	124,490.5900	902,556.77	2891	09/08/2016	778,066.18	233,419.8500	544,646.33	87,143.4100	631,789.74	1,556.1300	3,890.3300	626,343.28	PAGADA		15.32%	62.00%	
8	1 AL 15/10/2015	261,218.20	41,794.9100	303,013.11	2962	05/09/2016	261,218.20	78,365.4600	182,852.74	29,256.4400	212,109.18	522.4400	1,306.0900	210,280.65	PAGADA		5.15%	68.00%	
9	16/10 AL 16/11/2015	973,735.86	155,797.7376	1,129,533.60	3040	25/10/2016	973,735.86	292,120.7580	681,615.10	109,058.4200	790,673.52	1,947.4700	4,868.6800	783,857.37	PAGADA		19.18%	85.00%	
10	16/10 AL 16/11/2015	250,070.49	40,011.2800	290,081.77	3045	27/10/2016	250,070.49	75,021.1500	175,049.34	28,007.8900	203,057.2300	500.1400	1,250.3500	201,306.74	PAGADA		4.93%	90.00%	
		4,434,194.09	709,471.0552	5,143,665.15			4,434,194.09	1,330,258.24	4,627,071.80	740,417.89	5,367,489.69	8,868.38	22,170.97	3,569,612.63			87.34%		