



REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSSY-PSP-002-15

CONTRATO SSSY-PSP-002-15
 CONTRATISTA ECA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.
 CONCEPTO DE LA OBRA: REVISIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 A 300 KVA HOSP. PSIQUIATRICO
 RECURSOS AFASPE 2015 RAMO 12
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 FIRMA DEL CONTRATO 20/11/2015
 INICIO:
 TERMINO :
 IMPORTE CONTRATO 1,373,695.09 1,593,486.30 ANTICIPO 0.00

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	STATUS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1		815,044.02	130,407.04	945,451.06			815,044.02	0.00	815,044.02	130,407.04	945,451.0632	0.0000	0.0000	945,451.06	PAGADA	59.33%	60.00%
2	17 AL 20/12/2015	503,703.27	80,592.52	584,295.79	0127	18/12/2015	503,703.27	0.00	503,703.27	80,592.52	584,295.7932	0.0000	0.0000	584,295.79	PAGADA	36.67%	96.00%
3	21 AL 23 /12/2015	54,947.80	8,791.65	63,739.45	0128	18/12/2015	54,947.80	0.00	54,947.80	8,791.65	63,739.4480	0.0000	0.0000	63,739.45	PAGADA	4.00%	100.00%
		1,373,695.09	219,791.21	1,593,486.30			1,373,695.09	0.00	1,373,695.09	219,791.21	1,593,486.30	0.00	0.00	1,593,486.30		100.00%	