

# FINIQUITO DE OBRA

**EDUARDO CASTILLO BOLIO.**  
 CALLE 35NO. 507EX.62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947 39 11  
 R.F.C.: C08E6601219M0

Nº DE CONTRATO : SSV-DPD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 37 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/IVA): \$1,293,103.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
ALUMNT-01	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VENTANA FUA CON PERFIL DE ALUMINIO NATURAL PULIDO DE 3", Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM, INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL SON SILICON BLANCO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, FELPAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	72.4679	1,932.10	140,015.23	72.4679	140,015.23	72.4679	140,015.23
ALMPTA-02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, DE SECCION 1.23 X 2.12 MTS. ALUMINIO NATURAL PULIDO DE 3", Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, FIJADO CON TORNILLOS DE 2" Y TAQUETES DE PLASTICO EN LOS MUROS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, HERRAJES, CERADURA HERRALUM No. 550 DE DOBLE MANUA, BISAGRA DE PIVOTE DESCENTRADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000	5,014.67	25,073.35	5.0000	25,073.35	5.0000	25,073.35
ALMPTA-03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, DE SECCION 0.90 X 2.10 MTS. ALUMINIO NATURAL PULIDO DE 3", Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, FIJADO CON TORNILLOS DE 2" Y TAQUETES DE PLASTICO EN LOS MUROS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, HERRAJES, CERADURA HERRALUM No. 550 DE DOBLE MANUA, BISAGRA DE PIVOTE DESCENTRADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	3,651.66	7,303.32	2.0000	7,303.32	2.0000	7,303.32
ALMPTA-04	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, DE SECCION 1.05 X 2.10 MTS. ALUMINIO NATURAL PULIDO DE 3", Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, FIJADO CON TORNILLOS DE 2" Y TAQUETES DE PLASTICO EN LOS MUROS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, HERRAJES, CERADURA HERRALUM No. 550 DE DOBLE MANUA, VISAGRA DE PIVOTE DESCENTRADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	4,260.28	12,780.84	3.0000	12,780.84	3.0000	12,780.84
ALMPTA-05	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, DE SECCION 1.08 X 2.13 MTS. ALUMINIO NATURAL PULIDO DE 3", Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, FIJADO CON TORNILLOS DE 2" Y TAQUETES DE PLASTICO EN LOS MUROS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, HERRAJES, CERADURA HERRALUM No. 550 DE DOBLE MANUA, BISAGRA DE PIVOTE DESCENTRADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	4,444.60	4,444.60	1.0000	4,444.60	1.0000	4,444.60
ALMPTA-06	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, DE SECCION 1.04 X 2.06 MTS. ALUMINIO NATURAL PULIDO DE 3", Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, FIJADO CON TORNILLOS DE 2" Y TAQUETES DE PLASTICO EN LOS MUROS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, HERRAJES, CERADURA HERRALUM No. 550 DE DOBLE MANUA, BISAGRA DE PIVOTE DESCENTRADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	2,009.38	4,018.76	2.0000	4,018.76	2.0000	4,018.76
PRMILT-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA MULTIPANEL DE LAMINA LISA COLOR BLANCO DE SECCION 0.80 X 2.14 MTRS. INCLUYE: VISAGRA 3X3, COLOCADO CON TORNILLOS DE 22 X 3/16", MARCO DE ALUMINIO PREFABRICADO, CERADURA DE BOLA COLOR ALUMINIO NATURAL, MARCA PHILIPS Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO PARA EVITAR ABERTURAS POR CLARO DEL VANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	3,307.75	3,307.75	1.0000	3,307.75	1.0000	3,307.75
						1.0000	3,307.75	1.0000	3,307.75

RESIDENTE Y REPRESENTACION DE LOS SSV  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLIO

*[Handwritten Signature]*  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLIO

**FINIQUITO DE OBRA**

**EDUARDO CASTILLO BOLLIO.**  
 CALLE 35NO. 507E X 62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947 99 11  
 R.F.C.: C08E6611219MO

Nº DE CONTRATO : SSSY-DPD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/IVA): \$2,299,405.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00

UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
PTAALUM-08							
DESCRIPTION							
PTAALUM-08							
SUMINISTRO E INSTALACION DE TARA DE ALUMINIO NATURAL LINEA CANCEL DE BAÑO, FORJADO EN 2 Y 1 HOJA, DE HASTA 1.00 MZ. PARA OCULTAR REGISTRO DE VOZ Y DATOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, 2 VISGRAS POR CADA HOJA, DESPERDICIO, MANUA DE ALUMINIO NATURAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSTALACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.0000 \$	1,600.00 \$	7.0000 \$	11,200.00	7.0000 \$	11,200.00
PTPLURE-09							
SUMINISTRO, FORJADO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVERS DE ALUMINIO COLOR NATURAL, DE 2 HOJAS, HABITADO CON MARCO TIPO, POSTE DE ALUMINIO NATURAL LINEA 3", CANAL CORREDO Y/O GUIA REFORZADO, MODELO ZPENSERO, Y RANIELES DE LOUVERS DE 3" DE ALUMINIO NATURAL A CADA 5 CENTIMETROS DE SEPARACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MZ	10.7200 \$	3,500.00 \$	10.7200 \$	37,520.00	10.7200 \$	37,520.00
TOTAL							
					245,663.85		245,663.85
5RX00505							
BARITA							
SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO BARTADO EN MUROS DE 3CMs DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, PARA SALA DE BAYOS Y, SIGUIENDO LA ESPECIFICACION QUE CUMPLE CON LA NORMA NOM-239-SSA1-2002. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MZ	37.3121 \$	2,302.80 \$	37.3121 \$	85,922.30	37.31 \$	85,922.30
TOTAL							
					85,922.30		85,922.30
5M5VAZ-081							
MASILLA							
SUMINISTRO Y APLICACION DE MASILLA EN AZOETA, CONSISTE EN LIMPIEZA Y LAVADO DEL AREA DE TRABAJO, APLICACION DE MASILLA GCG-PC (1:2:6) CON ACABADO PULIDO INTEGRAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MZ	630.5217 \$	65.00 \$	630.5217 \$	40,983.91	630.5217 \$	40,983.91
TOTAL							
					40,983.91		40,983.91
5M1PER-90							
IMPERMEABILIZACION							
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE MARCA BEREL, MODELO IMPAC, DE 5 AÑOS, CON MALLA DE DOBLE REFUERZO, APLICADO SOBRE AZOETA DE VIGUETA Y BOVEDILLA. CONSISTE EN LIMPIEZA Y LAVADO DE AZOETA, ESPERAR 24 HORAS PARA SECAO, APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE Y MALLA DE DOBLE REFUERZO, APLICACION DE SEGUNDA MANO DE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MZ	658.6337 \$	98.00 \$	658.6337 \$	64,546.10	658.6337 \$	64,546.10
TOTAL							
					64,546.10		64,546.10
5EXCM001							
INSTALACION HIDRAULICA ( CISTERNA )							
EXCAVACION PARA ALDIAR CISTERNA CON CAPACIDAD DE 5000 LTS, CONSISTE EN TRAZO DEL AREA MARCADO CON CAL, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, DESALDO DE ESCOMBRO HASTA 50 MTS, LIMPIEZA DEL INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	37.5000 \$	695.00 \$	37.5000 \$	26,062.50	37.5000 \$	26,062.50
TOTAL							
					26,062.50		26,062.50
5C0DCM02							
IMPERMEABILIZACION							
CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 10. A 14 CM, DE SECCION 0.15X0.15MTS, REFORZADO CON ARMBX SENCILLO 0.10X0.10 MTS, INC. CUNBRA COMUN CON TABLA, COLADO, DESCIMBRA, CORADO, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	15.7600 \$	208.15 \$	15.7600 \$	3,280.44	15.7600 \$	3,280.44
TOTAL							
					3,280.44		3,280.44
5M1RBC03							
MURO DE BLOCC 0.15X0.20X0.40 MTS, ASENTADO CON MEZCLA GCG-CP (1:2:21) PLOMADO, NIVELADO, MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS Y SIN QUEDADIES, ELEVACION MANUAL HASTA UNA ALTURA DE 5 MTS, ACARREO HORIZONTAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 MTS, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MZ	32.4660 \$	187.00 \$	32.4660 \$	6,071.14	32.4660 \$	6,071.14
TOTAL							
					6,071.14		6,071.14

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS  
 ING. YASHIRA GONZALEZ RODRIGUEZ

LA CONTRATARIA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLLIO

**FINIQUITO DE OBRA**

**EDUARDO CASTILLO BOLO.**  
 CALLE 35NO. 507E X 62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947.39.11  
 R.F.C.: C486661219NG

Nº DE CONTRATO : S5Y-DDD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/IVA): \$1,293,103.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00  
 DESCRIPCION

CLAVE	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2	
					VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
SC1LL504								
SCDINSUP05	ML	12.6000	\$ 267.11	\$ 3,365.59	12.6000	\$ 3,365.59	12.6000	\$ 3,365.59
SRLLN2J505	ML	16.3600	\$ 244.91	\$ 4,006.73	16.3600	\$ 4,006.73	16.3600	\$ 4,006.73
SACBMS07	M3	6.3720	\$ 135.84	\$ 865.57	6.3720	\$ 865.57	6.3720	\$ 865.57
SFID95E08	MZ	33.0960	\$ 65.00	\$ 2,151.24	33.0960	\$ 2,151.24	33.0960	\$ 2,151.24
SRLLN6V08	MZ	10.3000	\$ 325.23	\$ 3,349.87	10.3000	\$ 3,349.87	10.3000	\$ 3,349.87
SLSAVYB09	ML	14.9600	\$ 48.50	\$ 725.56	14.9600	\$ 725.56	14.9600	\$ 725.56
SACBMR10	MZ	15.3855	\$ 870.38	\$ 13,391.23	15.3855	\$ 13,391.23	15.3855	\$ 13,391.23
SCSCTR11	ML	16.9600	\$ 147.51	\$ 2,501.77	16.9600	\$ 2,501.77	16.9600	\$ 2,501.77
STPACTN12	PZA	2.0000	\$ 15,407.01	\$ 30,814.02	2.0000	\$ 15,407.01	2.0000	\$ 30,814.02
	PZA	3.0000	\$ 752.45	\$ 2,257.35	3.0000	\$ 2,257.35	3.0000	\$ 2,257.35

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS  
 ING. YAMARA GPE. GONZALEZ  
  
 LA COMPAÑIA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLO.  
  
 3/11

# FINIQUITO DE OBRA

**EDUARDO CASTILLO BOLIJO.**  
 CALLE 35NO. 507EX 62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO. (999) 947 39 11  
 R.F.C.: CAB660121946

Nº DE CONTRATO : S5Y-DPD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (5 IVA): \$1,293,303.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2		FINIQUITO DE OBRA	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
5KZBMBH13	FORJADO DE CUESTA DE SECCION 1.10 X 0.70 X 0.90 METRS DE SECCION, HABILITADO CON BLOCK DE 15 CM, SOBRE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, CONSISTE EN TRAZO DEL ELEMENTO, ANCLAJE Y COLADO DE CASTILLO AHOOGADO CON VARILLA DE 3/8 EN SUS CUATRO LADOS. LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 Y CONCRETO F' C150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, REASE DE TIPO DE 5 CM, ACABADO ESTUCO DIRECTO SOBRE MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$ 1,856.24	\$ 1,856.24	1.0000	\$ 1,856.24	1.0000	\$ 1,856.24	1.0000	\$ 1,856.24
5MRTBLC14	CONSTRUCCION DE MAURETE A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CM, PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO MUNICIPAL DE 0.90 X 1.00 X 0.15 METRS DE SECCION, INCLUYE: EXCAVACION, CIMIENTO, DADO DE CONCRETO SIMPLE, CASTILLOS AHOOGADOS, MURO DE BLOCK, CADENA DE CONCRETO ARMADA DE 8 CM EN LA PARTE SUPERIOR, APLANADOS A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE, ESTUCO) EN TODO EL MAURETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$ 1,441.54	\$ 1,441.54	1.0000	\$ 1,441.54	1.0000	\$ 1,441.54	1.0000	\$ 1,441.54
SALMHDC15	ALIMENTACION HIDRAULICA DESDE LA TOMA MUNICIPAL PARA LLENADO DE CISTERNA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 0.20X 0.10 METRS, ENCERRADO DE TUBERIA, INTERCONEXION A LA CISTERNA CON KIT DE INSTALACION (FLOTADOR), PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MIL	23.4000	\$ 82.35	\$ 1,926.99	23.4000	\$ 1,926.99	23.4000	\$ 1,926.99	23.4000	\$ 1,926.99
STNCS16	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA LLENADO DE TINACO DESDE LA CISTERNA CON TUBERIA DE CPVC DE 1" INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL SUETO, CONEXION DE PIEZAS ESPECIALES DONDE SEA REQUERIDO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MIL	25.9500	\$ 160.23	\$ 4,157.97	25.9500	\$ 4,157.97	25.9500	\$ 4,157.97	25.9500	\$ 4,157.97
SFOEEC17	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO MARCA ROTOPIAS, INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$ 125.47	\$ 125.47	1.0000	\$ 125.47	1.0000	\$ 125.47	1.0000	\$ 125.47
SCD1HOR18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° CPVC HIDRAULICO DE 1", INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.0000	\$ 40.00	\$ 400.00	10.0000	\$ 400.00	10.0000	\$ 400.00	10.0000	\$ 400.00
SPCH14HD19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PICHANCHA DE COBRE 1 1/4", INCLUYE: CONEXION HACIA BOMBA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$ 220.20	\$ 220.20	1.0000	\$ 220.20	1.0000	\$ 220.20	1.0000	\$ 220.20
STB14HD20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CPVC HIDRAULICO DE 1 1/4" HACIA LINEA DE RED DE DISTRIBUCION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MIL	25.6600	\$ 140.86	\$ 3,614.47	25.6600	\$ 3,614.47	25.6600	\$ 3,614.47	25.6600	\$ 3,614.47
SCD9D34HD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° CPVC HIDRAULICO DE 1 1/4", INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.0000	\$ 60.00	\$ 300.00	5.0000	\$ 300.00	5.0000	\$ 300.00	5.0000	\$ 300.00
STCPVC14HD	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CPVC HIDRAULICO DE 1 1/4", INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.0000	\$ 90.00	\$ 270.00	3.0000	\$ 270.00	3.0000	\$ 270.00	3.0000	\$ 270.00
SULV14JEPHD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE 1 1/4", INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$ 426.64	\$ 426.64	1.0000	\$ 426.64	1.0000	\$ 426.64	1.0000	\$ 426.64
STPN14HD24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE CPVC HIDRAULICO DE 1 1/4", INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$ 95.36	\$ 95.36	1.0000	\$ 95.36	1.0000	\$ 95.36	1.0000	\$ 95.36
SRSP14HD25	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESPIRADERO CON CPVC HIDRAULICO DE 1 1/4" DE HASTA 1.50 METRS DE ALTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$ 269.87	\$ 269.87	1.0000	\$ 269.87	1.0000	\$ 269.87	1.0000	\$ 269.87
STNCTRP126	INSTALACION DE TINACO ROTOPIAS TIPO MDRORZA CON CAP. DE 2500 LTRS, INCLUYE: ELEVACION HASTA 5.00 METRS, INTERCONEXION DE TINACOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.0000	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00	2.0000	\$ 3,200.00	2.0000	\$ 3,200.00	2.0000	\$ 3,200.00

RESIDENTE DE SUPERVISOR: ING. CESAR VAHABIA GONZALEZ ARICUA  
 LA CONTRATEA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLIJO

**EDUARDO CASTILLO BOLIO.**  
 CALLE 35NO. 507E X 62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947.39.11  
 R.F.C.: CABE661219M0

Nº DE CONTRATO : SSV-DPD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/VA): \$1,293,103.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P. JUNTARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2		FINIQUITO DE OBRA	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
5BMB1SHD27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MARCA EVAN'S DE 1.5 HP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00			1.0000	\$ 3,200.00	1.0000	\$ 3,200.00
TOTAL	INSTALACION HIDRAULICA ( CISTERNA )			\$	\$ 170,047.76		\$ 86,433.78		\$ 33,613.98		\$ 120,047.76
5DMRPVHD1	RAMPA VEHICULAR DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN RAMPA, DE 0.08 CMS DE ESPESOR , REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MZ	32.1000	\$ 120.00	\$ 3,852.00			32.1000	\$ 3,852.00	32.1000	\$ 3,852.00
5DMPSANT02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE SECCION 0.05 CMS DE ESPESOR EN AREA DE BANQUETAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MZ	48.1920	\$ 90.00	\$ 4,337.28			48.1920	\$ 4,337.28	48.1920	\$ 4,337.28
5DSLJ5M903	DESALDO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION. HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. ACABADO CON MAQUINA HASTA CENTRO DE ACOPRO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MS	7.0654	\$ 85.00	\$ 600.56			7.0654	\$ 600.56	7.0654	\$ 600.56
5SDLMFTR04	SARDINEL DE MAMPONERIA DE PIEDRA DE SECCION 0.25 MTS. ASENTADO CON MEZCLA EN PORCION CG:CP (1:2:8), Y PIEDRAS DE SECCION 0.20 X 0.20 ASENTADO Y CUATRAPEADO. CONSISTE EN EXCAVACION DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES HASTA UN PROFUNDIDAD DE 0.20 MTS. ACABADO DE PIEDRA HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS. ASENTADO Y CUATRAPEADO SEGUN TRAZO, ACABADO LATERAL Y SUPERIOR A 2 CAPAS. MORTERO Y ESTUCCO, PERFLACION DE FILOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.3500	\$ 148.50	\$ 1,833.98			12.3500	\$ 1,833.98	12.3500	\$ 1,833.98
5SDLBLC005	SARDINELA 2 FILAS DE BLOCK 15X20X40, ASENTADO CON MEZCLA EN PROPORCION CG:CF (1:2:6), NIVELADO PLOMADO Y SIN OQUEJADES, MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS. ACABADO A 3 CAPAS. RFE-E-ACABADO SUPERIOR BOLEADO Y FORJADO CON MORTERO CG:P (1:6). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	9.2800	\$ 228.45	\$ 2,120.02			9.2800	\$ 2,120.02	9.2800	\$ 2,120.02
5DMLNRE005	DEMOLICION DE ENRASE Y PERFLACION SOBRE SARDINEL DE BLOCK DE 15 POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: EMBOLSADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.0000	\$ 54.00	\$ 216.00			4.0000	\$ 216.00	4.0000	\$ 216.00
5FDIMBC005	FORJADO DE MEDIA CAÑA SOBRE SARDINEL DE BLOCK, CON MEZCLA CG:PC(1:6) ENTABLADO CON PEDACERA DE BLOCK PARA EVITAR CUARTADUROS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.0000	\$ 185.00	\$ 740.00			4.0000	\$ 740.00	4.0000	\$ 740.00
5TRCYW005	TERRACEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA PREPARACION DE RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR Y RAMPAS DE ACCESO PEATONAL. CONSISTE EN CORTE DE MATERIAL SOBANTE SEGUN NIVELES DEL PROYECTO, COMPACTACION DE ESCOMBRO FINO PARA NIVELACION DE AREA, HUMEDICION DE ESCOMBRO PARA MAYOR COMPACTACION Y NIVELACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MZ	303.7650	\$ 48.00	\$ 14,580.62			303.7650	\$ 14,580.62	303.7650	\$ 14,580.62
5FBOLESD107	FORJADO DE BOLEADO EN INICIO Y TERMINACION DE SARDINEL. CONSISTE EN PICAR REVASA EXISTENTE. PREPARACION DE MORTERO CG:P (1:6) BOLEADO DE DETALLE DE SECCION APROX. 0.25 X 0.30 MTS. INCLUYE ACABADO FINO CON MASILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.0000	\$ 250.00	\$ 500.00			2.0000	\$ 500.00	2.0000	\$ 500.00
5GNCRN008	COLADO DE GUARNICION DE SECCION 0.12 X 0.15 NO.15. COLADO CON CONCRETO F.C.100 KG/CM2. HECHO EN OBRA. CIMENTADO CON MONTEN. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	26.5000	\$ 193.51	\$ 5,128.02			26.5000	\$ 5,128.02	26.5000	\$ 5,128.02

LA CONTRATEA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLIO.  
 5/11


RESIDENTE DE SARDINELAS DE 15X20X40  
 ING. VILMAR GONZALEZ ARCONA


**FINIQUITO DE OBRA**

**EDUARDO CASTILLO BOLIO.**  
 CALLE 35A NO. 307EX 62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947.39.11  
 R.F.C.: C8E6611219M0

Nº DE CONTRATO : SSV-DPO-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (I/V/A): \$1,293,103.45 IMPORTE CONTRATADO (C/V/A): \$1,500,000.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
SP5CNCR009	COLADO DE RISO DE CONCRETO F' C=100KG/CM2, DE ESPESOR PROMEDIO DE 0.06 MTS HECHO EN OBRA, CON REVENIMIENTO DE 8 -12. ACAAREADO A BOTE, COLADO Y CORTADO DE PLACAS @ 2.50 MTS. NO DEJANDO PASAR MAS DE 24 HORAS PARA SU CORTE. ACABADO INTEGRAL ESCORBILLADO, COLADO CON MAESTRAS Y NIVELES DE RAMPA SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	63.6085	\$ 210.90	\$ 13,415.03	63.6085	\$ 13,415.03	63.6085	\$ 13,415.03
SRMPVHCID	COLADO DE RAMPA VEHICULAR HECHO DE CONCRETO F' C=200KG/CM2 DE ESPESOR PROMEDIO DE 0.08 CMS, HECHO EN OBRA, CON REVENIMIENTO DE 8 -12. ACARREADO A BOTE, COLADO Y CORTADO DE PLACAS @ 2.50 MTS. NO DEJANDO PASAR MAS DE 24 HORAS PARA SU EJECUCION. ACABADO INTEGRAL CON CORTES ANTIDERRAPANTES @ 1" DE SEPARACION, COLADO CON MAESTRAS Y NIVELES SEGUN PROYECTO, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOSADADA 6-10-10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	127.9580	\$ 365.20	\$ 46,730.26	127.9580	\$ 46,730.26	127.9580	\$ 46,730.26
SFRUGTR11	FORNADO DE GOTERO DE 1" X 1". HABITUADO CON TUBULAR HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. Y MORTERO CGP (1:6). CONSISTE EN PICADO Y DESPOSTILLADO DE RISO DONDE SE ALDIARA EL GOTERO, CIMBRADO CON TUBERULAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	11.8700	\$ 230.00	\$ 2,730.10	11.8700	\$ 2,730.10	11.8700	\$ 2,730.10
SSTCPML12	ACABADO ESTUCADO EN PLAFON, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS CONSISTE EN TECATEO DE PLAFON POR MEDIOS MANUALES, LAVADO DEL ELEMENTO PARA DESPRENDIMIENTO DE POLVO, APLICACION DE MASILLA, Y PERRILACION DE ARISTAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	14.8470	\$ 62.14	\$ 922.59	14.8470	\$ 922.59	14.8470	\$ 922.59
SEMBPFR13	EMBOQUILLADO Y PERRILACION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE HASTA 30 CM DE ESPESOR A TRES CAPAS, RICH (1:6) EMPARCHE (1:2:8) ESTUCCO (1:2:8) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	11.8700	\$ 60.58	\$ 719.08	11.8700	\$ 719.08	11.8700	\$ 719.08
SSVCGRL13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE PVC DE 2" CON DESARROLLO DE HASTA 20 CM Y CORTE EN 45 DE UN EXTREMO CON PENDIENTE DE 5%. RESANE Y EMPOTRADO AL CABALLETE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.0000	\$ 120.00	\$ 240.00	2.0000	\$ 240.00	2.0000	\$ 240.00
SPFLDLE13	PERRILACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PLAFON, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 MTS. CONSISTE EN DESMONTAMIENTO DE LAMPARA, PERRILACION CON MORTERO CGP (1:6), RESANES Y ACABADO MASILLA, EMPOTRAMIENTO DE LAMPARAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0000	\$ 85.00	\$ 510.00	6.0000	\$ 510.00	6.0000	\$ 510.00
SLMPEXTR15	LIMPIEZA EXTERIOR DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES. CONSISTE EN QUITAR LA BASURA ORGANICA (HOJAS) Y BASURA INORGANICA, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTERIORES, RECOLECTADO AL CENTRO DE ACOPPIO DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	128.6090	\$ 9.00	\$ 1,157.48	128.6090	\$ 1,157.48	128.6090	\$ 1,157.48
5PSTR1016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO AMERICANO EN ROLLO V/O ALFONBRA. CONSISTE EN COLOCACION DE UNA CAPA DE SEM DE TIERRA NEGRA VEGETAL, COLOCACION DE PASTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	128.6090	\$ 110.00	\$ 14,146.99	128.6090	\$ 14,146.99	128.6090	\$ 14,146.99
TOTAL	RAMPA VEHICULAR MALLA PERIMETRAL			\$	\$ 114,480.01		\$ 114,480.01		\$ 114,480.01
SDSM1001	DESAMANTELANIENTO SIN RECUPERACION DE MALLA CICLONICA, SOBRE MANIPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PERIMETRO DEL TERRENO, CONSISTE EN CORTAR TUBO GALVANIZADO A NIVEL DE MANIPOSTERIA, DESARAME DE MALLA, ACOMODO Y ALDADO EN CENTRO DE ACOPPIO A NO MAS DE 50 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	227.5000	\$ 110.00	\$ 25,025.00	227.5000	\$ 25,025.00	227.5000	\$ 25,025.00

RESIDENTE DE SUPERVISOR DE OBRAS  
 ING. VAHARRA GEB. J. GARCERAN  


LA CONTRATISTA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLIO  
  
 6/11

**EDUARDO CASTILLO BOJO.**  
 CALLE 35NO. 507E X 62Y 62 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947 38 11  
 R.F.C.: C88661318W0

Nº DE CONTRATO : S5Y-DDP-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/IVA): \$1,293,103.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00  
 CLAVE DESCRIPCION

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2		FINIQUITO DE OBRA		
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	
SDMLMPT02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR MEDIOS MANUALES DE HASTA UNA ALTURA DE 0.60 MTRS. PARA SU RECTIFICACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.8000	\$ 120.00	\$ 1,896.00	✓	15.8000	✓	1,896.00	✓	15.8000	\$ 1,896.00
SDMLMPT03	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES PARA ALOJAR DADOS DE CONCRETO. EN SECCION A LOS POSTES DE MALLA PERIMETRAL, CONSISTE EN TRAZO, DEMOLICION DE SECCION DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	23.0000	\$ 120.00	\$ 2,760.00	✓	23.0000	✓	2,760.00	✓	23.0000	\$ 2,760.00
SFIDMAMPT04	FORJADO DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ANCHO CON PIEDRAS DE HILADA. CONSISTE EN ASENTAR Y CUATRAPAR LAS PIEDRAS DE HILADA CON MORTERO 1:5:18. ENTERRANDO EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14.6000	\$ 209.00	\$ 3,051.40	✓	14.6000	✓	3,051.40	✓	14.6000	\$ 3,051.40
SDADOCKT05	COLADO DE DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE TUBO GALVANIZADO DE CERCA PERIMETRAL DE HASTA 0.30 X 0.30 X 1.00 MTS. CONSISTE EN CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO, JINCADO DE POSTE GALVANIZADO, NIVELADO Y FLOJADO DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	63.0000	\$ 450.00	\$ 28,350.00	✓	63.0000	✓	28,350.00	✓	63.0000	\$ 28,350.00
SSMALAPER06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO PERIMETRAL, COLOR BLANCO CON POSTES DE 2.1/4" X 2.1/4" INCADOS A CADA 2.60 MTS. Y PANEL REJA DE ACERO DE 2.00 M X 2.50 M DISEÑO ZOMOS CON VARILLA ELECTROSOLDADA CAL. 6, CON CUATRO PLEGUES RECURBIERTO POR UNA CAPA DE ZINC Y ACABADO POLIESTER. INCLUYE: ABRAZADERA METALICA DE 2.1/4" CON UNA CAPA DE ZINC Y ACABADO POLIESTER TERMINADO RECIBIDO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	257.1400	\$ 600.00	\$ 154,284.00	✓	257.1400	✓	154,284.00	✓	257.1400	\$ 154,284.00
SPRTNMLD7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE SECCION 2.50 X 2.00 DIVIDIDO EN DOS HOJAS ABATIBLES, A BASE DE PTR DE 1.1/2" C-16 Y REJA DE ACERO, ACABADO BAJO PROCESO DE PINTURA AUTOMOTRIZ. INCLUYE: PASADOR CON PORTACANDADO Y POSTES DE CARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$ 5,433.61	\$ 5,433.61	✓	1.0000	✓	5,433.61	✓	1.0000	\$ 5,433.61
SPRTNMLD8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE SECCION 4.00 X 2.00 DIVIDIDO EN DOS HOJAS ABATIBLES, A BASE DE PTR DE 1.1/2" C-16 Y REJA DE ACERO, ACABADO BAJO PROCESO DE PINTURA AUTOMOTRIZ. INCLUYE: PASADOR CON PORTACANDADO Y POSTES DE CARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$ 6,681.44	\$ 6,681.44	✓	1.0000	✓	6,681.44	✓	1.0000	\$ 6,681.44
SPRTNMLD9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE SECCION 5.80 X 2.00 DIVIDIDO EN DOS HOJAS ABATIBLES, A BASE DE PTR DE 1.1/2" C-16 Y REJA DE ACERO, ACABADO BAJO PROCESO DE PINTURA AUTOMOTRIZ. INCLUYE: PASADOR CON PORTACANDADO Y POSTES DE CARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$ 8,175.31	\$ 16,350.62	✓	2.0000	✓	16,350.62	✓	2.0000	\$ 16,350.62
TOTAL	MALLA PERIMETRAL			\$	\$ 243,832.07		\$	\$ 243,832.07		\$	\$	\$ 243,832.07

*[Handwritten signature]*  
 LA CONTRATISTA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOJO

REGISTRANTE DE SU MANTENIMIENTO  
 ING. YAHUARA GONZALEZ ARICHA

8/11

**EDUARDO CASTILLO BOLIO.**  
 CALLE 35A.D. 507E X 62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947.39.11  
 R.F.C.: CRBE6611219W0

**FINIQUITO DE OBRA**

Nº DE CONTRATO : SSY-DPD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (\$IVA): \$1,293,105.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EST. 1.		EST. 2.	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
565MED10	GASES MEDICINALES PRUEBAS DE HERMETICIDAD (LINEAS DE AIRE Y OXIGENO) Y CRUCE DE LINEAS A INSTALACION EXISTENTE CONSISTENTE EN: CHEQUEO EN LINEAS MEDIANTE LA INYECCION DE AIRE COMPRIMIDO, SOLDADURA EN LOS EXTREMOS DE LAS LINEAS Y REVISION DE HERMETICIDAD DE TOMAS EXISTENTES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, TRIFOSFATO DE SODIO, NITROGENO, Y PRUEBAS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.0000	\$ 2,070.00	\$ 2,070.00	1.0000	\$ 2,070.00	1.0000	\$ 2,070.00
565MED11	DESARMADO, LIMPIEZA Y ARMADO DE TOMA MURAL MARCA ARAMCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA CON ALEACION DE PLATA Y PRUEBAS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.0000	\$ 262.20	\$ 1,573.20	6.0000	\$ 1,573.20	6.0000	\$ 1,573.20
565MED12	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CODIGO DE COLORES DEL IMS, PARA TUBERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACION A DOS MANDOS MINIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	ML	25.2300	\$ 12.86	\$ 324.46	25.2300	\$ 324.46	25.2300	\$ 324.46
565MED13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" MARCA NACOBRE O SIMILAR, DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, TRIFOSFATO DE SODIO, NITROGENO, Y PRUEBAS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	ML	12.2300	\$ 219.42	\$ 2,683.51	12.2300	\$ 2,683.51	12.2300	\$ 2,683.51
565MED13A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" MARCA NACOBRE O SIMILAR, DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, TRIFOSFATO DE SODIO, NITROGENO, Y PRUEBAS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	ML	13.0000	\$ 321.54	\$ 4,180.02	13.0000	\$ 4,180.02	13.0000	\$ 4,180.02
565MED14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE FORJADO MARCA NACOBRE O SIMILAR, DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	13.0000	\$ 55.95	\$ 727.35	13.0000	\$ 727.35	13.0000	\$ 727.35
565MED14A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE FORJADO MARCA NACOBRE O SIMILAR, DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.0000	\$ 61.69	\$ 185.07	3.0000	\$ 185.07	3.0000	\$ 185.07

RESIDENTE DE SERVICIO PUBLICO LSSV  
 ING. HANABAL GONZALEZ RODRIGUEZ  
 LA CONTRATISTA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLIO



**EDUARDO CASTILLO BOLI.**  
 CALLE 35NO. 307E X 62 Y 64 COL. CENTRO. MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947.39.11  
 R.F.C.: CABE6611219MD

**FINIQUITO DE OBRA**

Nº DE CONTRATO : SSV-DPD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/IVA): \$1,293,103.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00  
 CLAVE DESCRIPCION

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2		FINIQUITO DE OBRA	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
5GSRED15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 19 x 13 mm COBRE FORJADO MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIUADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA POSFORADA, NITROGENO, OXIGENO ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.0000	\$ 74.38	\$ 74.38	1.0000	\$ 74.38	1.0000	\$ 74.38	1.0000	\$ 74.38
5GSSTEC16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE FORJADO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIUADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA POSFORADA, NITROGENO, OXIGENO ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.0000	\$ 96.42	\$ 385.68	4.0000	\$ 385.68	4.0000	\$ 385.68	4.0000	\$ 385.68
5GSMNTR17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACION ESPECIFICA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	7.0000	\$ 370.63	\$ 2,594.41	7.0000	\$ 2,594.41	7.0000	\$ 2,594.41	7.0000	\$ 2,594.41
5GSLV128	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA, WORCESTER 4LIT Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENDO Y EMPAQUES DE TEFLON, MANIA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITROGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLON, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICION, CONEXION, AJUSTE, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.0000	\$ 1,442.10	\$ 2,884.20	2.0000	\$ 2,884.20	2.0000	\$ 2,884.20	2.0000	\$ 2,884.20
5GSPRT19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO PARA ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA DUPLEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.0000	\$ 1,035.00	\$ 4,140.00	4.0000	\$ 4,140.00	4.0000	\$ 4,140.00	4.0000	\$ 4,140.00
5GSSPT120	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN SOLERA Y FIADA A LA LOSA CON CARGA CALIBRE 22, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, UNICANAL DE 41.3 MM, Y 2.7 MM DE ESPESOR, ABRAZADERAS UNISTRUCTURALES, PROTECCION DE TUBERIAS POR MEDIO DE CAMISA DE PVC DE 15 CM. DE ANCHO, VARILLA ROSCADA DE ACERO AL CARBON DE 5/8" X 80 CM, TAJUETES DE EXPANSION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	6.0000	\$ 216.65	\$ 1,299.95	6.0000	\$ 1,299.95	6.0000	\$ 1,299.95	6.0000	\$ 1,299.95
5GSAARM21	DESAMANTAMIENTO CON RECUPERACION, REUBICACION E INSTALACION DE TOMA MURAL MARCA ARAMED, INCLUYE: DESAMANTAMIENTO CON RECUPERACION E INSTALACION, COPLE CANIPANA DE 5/16 A 3/8 PARA SOLDAR TOMA A TUBO DE 1/2 CARGO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIUADO, DESPERDICO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURA CON ALEACION DE PLATA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	12.0000	\$ 759.00	\$ 9,108.00	12.0000	\$ 9,108.00	12.0000	\$ 9,108.00	12.0000	\$ 9,108.00

RESIDENTE DE SUPERVISION Y USUARY  
 ING. YAHIRA GPE. GONZALEZ ARANDA

EL CONTRATISTA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLI

9/11

**EDUARDO CASTILLO BOLIO.**  
 CALLE 35ND. 307EX-62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 947 39.11  
 R.F.C.: CABE6611219M0

**FINIQUITO DE OBRA**

Nº DE CONTRATO : SSV-DPD-AD-402-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/IVA): \$1,293,303.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2			
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE		
565MNF122	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 2 X 2 MANUAL ( 2 CILINDROS EN USO, 2 CILINDRO EN RESERVA) SEGUN NORMA. NOM-197-SSA1-2000 , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LUADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA CON ALEACION DE PLATA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000	\$ 51,367.58	\$ 51,367.58			1.0000	\$ 51,367.58	1.0000	\$ 51,367.58
565CMPRE25	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE AIRE TIPO RECIPROCANTE LIBRE DE ACEITE ENFRIADO POR AIRE MICA, DE 3 HP CONFIGURACION SIMPLEX MONTADO EN TANQUE DE 80 GALONES MODELO: CSV/20 250 POTENCIA: 5 HP TOTAL TANQUE: HORIZONTAL DE 250.	PZA	1.0000	\$ 145,254.50	\$ 145,254.50			1.0000	\$ 145,254.50	1.0000	\$ 145,254.50
TOTAL	GASES MEDICINALES			\$ 228,852.31	\$ 228,852.31				\$ 228,852.31		\$ 228,852.31
5PCA01	PISOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIBACTERIAL MOD. MONTE FALCO SATIN BLANCO Z6H1 45 X 45 DALITILE DE PRIMERA CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, APLICADO CON ADHESIVO COLOR GRIS PARA PISO EN FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS, DERRETIDO CON CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	192.7500	\$ 499.90	\$ 96,375.72			192.7900	\$ 96,375.72	192.7900	\$ 96,375.72
5PCA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO ANTIBACTERIAL MOD. MONTE FALCO SATIN BLANCO Z6H1 45 X 45 DALITILE, DE 8 CM. DE PRIMERA CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, ASENTADO CON ADHESIVO GRIS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	182.8200	\$ 145.00	\$ 26,508.90			182.8200	\$ 26,508.90	182.8200	\$ 26,508.90
5PCA03	LEVANTAMIENTO SIN RECUPERACION DE PISO CERAMICA POR MEDIOS MANUALES EN EL AREA DE RAVOS X PARA CORREGIR NIVEL DE PISO TERMINADO, YA QUE PRESENTA 0.05 MTS AL NIVEL REAL DE PISO, INCLUYE: DESALOID DE CERAMICA HASTA CENTRO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	12.4100	\$ 45.00	\$ 558.45			12.4100	\$ 558.45	12.4100	\$ 558.45
5PCA04	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS DE PAGAZULEO EXISTENTE, PARA CORRECCION DE NIVEL EN PISO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESALOID DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	12.4100	\$ 75.00	\$ 930.75			12.4100	\$ 930.75	12.4100	\$ 930.75
5PCA05	PICADO DE HASTA 3 CM EN FIRME DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES PARA ALCANZAR NIVEL DE PISO TERMINADO - SEGUN PROYECTO - INCLUYE: EMBOISADO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	38.0300	\$ 120.00	\$ 4,563.60			38.0300	\$ 4,563.60	38.0300	\$ 4,563.60
5PCA06	DESAMANTELLAMIENTO Y RECOLOCACION DE ZOCLO EXISTENTE, DE HASTA 40 CM DE DESARROLLO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: PICADO DE PEGAZULEO, LIMPIEZA DE ZOCLO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.0000	\$ 55.00	\$ 110.00			2.0000	\$ 110.00	2.0000	\$ 110.00

RESIDENTE DE SUPERVISOR DE LOS SST  
 ING. YAHARRA GONZALEZ ARICIVA

LA CONTRATISTA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOLIO.

10/11

**FINIQUITO DE OBRA**

**EDUARDO CASTILLO BOJO.**  
 CALLE 35 NO. 507 X A 62 Y 64 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN.  
 TELEFONO: (999) 547 39 11  
 R.F.C.: CABE661219K0

Nº DE CONTRATO : S5Y-DPD-AD-002-15  
 OBRA : "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALU DE TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATAN"  
 FECHA DE INICIO: 25 DE ENERO 2015 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO 2015  
 PLAZO DE EJECUCION: 47 DIAS NATURALES  
 IMPORTE CONTRATO (S/IVA): \$1,293,103.45 IMPORTE CONTRATADO (C/IVA): \$1,500,000.00

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		EST. 2		FINIQUITO DE OBRA	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
PCA07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO VENATO ARENA 33X33 DE PRIMERA CALIDAD, DE LA MARCA INTERCERAMIC, COLOR ARENA Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, APLICADO CON ADHESIVO COLOR GRIS PARA PISO FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: ESQUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS, DERRITIDO CON CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.0300	\$ 359.00	\$ 13,652.77	38.0300	\$ 13,652.77	38.0300	\$ 13,652.77	38.0300	\$ 13,652.77
PCA08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO 8CM VENATO ARENA 33X33 DE PRIMERA CALIDAD, DE LA MARCA INTERCERAMIC, COLOR ARENA Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, APLICADO CON ADHESIVO COLOR GRIS PARA PISO FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: ESQUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS, DERRITIDO CON CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	51.0500	\$ 119.00	\$ 6,074.95	51.0500	\$ 6,074.95	51.0500	\$ 6,074.95	51.0500	\$ 6,074.95
TOTAL					\$ 148,775.14		\$ 148,775.14		\$ 148,775.14		\$ 148,775.14
	SUBTOTAL				\$ 1,293,103.45		\$ 1,293,103.45		\$ 1,293,103.45		\$ 1,293,103.45
	IVA 16%				\$ 206,896.55		\$ 206,896.55		\$ 206,896.55		\$ 206,896.55
	TOTAL				\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00

RESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE LOS EST  
 ING. MARCELO A. GONZALEZ ARJONA

LA CONTRATA  
 ING. EDUARDO CASTILLO BOJO.