


CONTRATO: 554-5PD-AD-004-15	IMPORTE DE CONTRATO: 215,247.20	DESCRIPCION	INICIO: 12/ENERO/2016		PUNTO		IMPORTE		EST. 1		FINIQUITO DE OBRA	
			FTE	UNI	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES

0001		CONSTRUCCION DE SUBSTACION DE 37.5 KVA										
1	STRAZO	TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS PARA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION AEREA SEGUN NORMA 02-00AS-09, 02-00-10 DE C.F.E. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MANIOBRAS NECESARIAS, PARA SU CORRECCION	PZA	1.0000	63.00	63.00	1.0000	63.00	63.00	1.0000	63.00	63.00
2	5CEPA	EXCAVACION DE CEPAS HASTA 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 DE DIAMETRO SEGUN NORMA 03-00-02, 03-00-04 Y 03-00-11 DE C.F.E. INCLUYE: TAMBOR, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	1,420.62	1,420.62	1.0000	1,420.62	1,420.62	1.0000	1,420.62	1,420.62
3	SPOSTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, INCLUYE: PROTOCOLO, TRANSPORTE, ACCESOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	4,703.24	4,703.24	1.0000	4,703.24	4,703.24	1.0000	4,703.24	4,703.24
4	5R021	SUM. E INST. DE EST. TIPO "TS30" PARA MEDIA TENSION 13.2KV. SEGUN NORMA 05 TO 11 DE LA CFE. INCLUYE AISLADOR 13 PD PARA ZONA NORMAL Y 13 PC PARA ZONA DE CONTAMINACION, MATERIAL, TRANSPORTE, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	3,344.54	3,344.54	1.0000	3,344.54	3,344.54	1.0000	3,344.54	3,344.54
5	STRAZO	TRAZO Y LOCALIZACION DE REGISTROS, Y RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA SEGUN NORMA: 02-00AS -09; 09-00-10 DE CFE INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000	61.64	123.28	2.0000	61.64	123.28	2.0000	61.64	123.28



ING. CARLOS A. ESTRADA GONZALEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S55



C.P. MANUEL J. HOMA TALLES
APODERADO GENERAL

CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V.

R.F.C. C0564030187

CONTRATO: SSI-DPD-AD-904-15		IMPORTE DE CONTRATO: \$216,247.80		DESCRIPCION		INICIO: 12/ENERO/2016		TERMINO: 25/FEBRERO/2016		FINIQUITO DE OBRA			
NO	CONCEPTO	FE	UNI	CANTIDAD	PUNTO	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	EST. 1	TOTALES	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES

6 5DUCP1B SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS DE ACUERDO A NORMA CFE-P1B-PADC (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO) CON TUBERIA PAD DE 3" DIAM. (1 VIA) DE ACUERDO A NORMA DE C.F.E. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML	7.0000	\$	90.72	\$	635.04	11.1000	\$	90.72	\$	1,006.99	11.1000	\$	90.72	\$	1,006.99
----	--------	----	-------	----	--------	---------	----	-------	----	----------	---------	----	-------	----	----------

7 5RERMTB3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO TN-RMTB3 (1.16 X 1.16 X1.16 MT) DE ACUERDO DE NORMA DE C.F.E. INCLUYE:EXCAVACION, RETIRO DE PRODUCTO DE LA MISMA, COMPACTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA	1.0000	\$	8,815.10	\$	8,815.10	1.0000	\$	8,815.10	\$	8,815.10	1.0000	\$	8,815.10	\$	8,815.10
-----	--------	----	----------	----	----------	--------	----	----------	----	----------	--------	----	----------	----	----------

8 5BASEMON CONSTRUCCION DE BASE Y TRINCHERA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE MEDIDAS EXTERIORES DE 0.75 X 0.90 X 0.4 MTS. INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA	1.0000	\$	4,062.46	\$	4,062.46	1.0000	\$	4,062.46	\$	4,062.46	1.0000	\$	4,062.46	\$	4,062.46
-----	--------	----	----------	----	----------	--------	----	----------	----	----------	--------	----	----------	----	----------

9 5SOPOR01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE DE POTENCIA EN REGISTRO DE MEDIA TENSION CON MENSULAS MARINA-AISLADORES DE NEOPRENO Y CONECTOR MECANICO PONCHABLE. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.


JGO	2.0000	\$	1,373.12	\$	2,746.24	2.0000	\$	1,373.12	\$	2,746.24	2.0000	\$	1,373.12	\$	2,746.24
-----	--------	----	----------	----	----------	--------	----	----------	----	----------	--------	----	----------	----	----------


10 5POLIURE APLICACIÓN DE POLIURETANO PARA SELLAR DUCTOS EN REGISTRO DE M.T. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA	4.0000	\$	35.41	\$	141.64	3.0000	\$	35.41	\$	106.23	3.0000	\$	35.41	\$	106.23
-----	--------	----	-------	----	--------	--------	----	-------	----	--------	--------	----	-------	----	--------

11 5ABOCINA APLICACIÓN DE ABOCINADO EN SALIDAS DE TUBERIAS EN REGISTROS DE M.T. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA	4.0000	\$	42.42	\$	169.68	5.0000	\$	42.42	\$	212.10	5.0000	\$	42.42	\$	212.10
-----	--------	----	-------	----	--------	--------	----	-------	----	--------	--------	----	-------	----	--------



C.P. MANUEL J HOMÁ TALLE
APODERADO GENERAL



ING. CARLOS A. ESTRELLA GONZALEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS SSI

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	INICIO:12/ENERO/2016		TERMINO:05/FEBRERO/2016		EST. 1		FINIQUITO DE OBRA	
			FTE	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA DE 37.5 KVA TIPO PEDESTAL 13200-220/127 V., OP RADIAL PARA CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN

12	5MARBETE	SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION PARA CONDUCTORES Y ACCESORIOS DE ACUERDO A NORMA DE C.F.E. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000		87.45		17.49	\$	0.0000	\$	17.49	\$	0.0000	\$	17.49	\$
14	5SINT1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP PARA 15KV CALIBRE 1/0 ALUMINIO 100% N.A., INCLUYE : HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	25.0000		2,317.75		92.71	\$	25.0000	\$	2,317.75	\$	25.0000	\$	92.71	\$
15	5CACU1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0. CONDUMEX O SIMILAR PARA TIERRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	25.0000		2,643.50		105.74	\$	25.0000	\$	2,643.50	\$	25.0000	\$	105.74	\$
17	5TIEFIS2	SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, SEGUN NORMA HASTA MANTO FREATICO CON ELECTRODO DE COBRE CAL.1/0 (10 MTS EN FORMA DE ESPIRAL) PARA BANCO DE TRANSFORMACION Y/O REGISTRO DE MEDIA TENSION INCLUYE:MATERIALES,EQUIPO DE PERFORACION,MANO DE OBRA Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000		3,849.48		1,924.74	\$	2.0000	\$	3,849.48	\$	2.0000	\$	1,924.74	\$
19	5TRANF1H	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION 13200 VOLTS 1F-2H. INCLUYE:TERMINALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000		13,028.79		13,028.79	\$	1.0000	\$	13,028.79	\$	1.0000	\$	13,028.79	\$
20	5COD1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO DE OPERACION CON CARGA CLASE 15 KV 200 AMPS, CAL. 1/0 INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		1,157.16		1,157.16	\$	1.0000	\$	1,157.16	\$	1.0000	\$	1,157.16	\$


C.P. MANUEL J. HONATALES
APODERADO GENERAL.


ING. CARLOS A. ESTRELLA GONZALEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS SSI

CONTRATO: SSV-PPD-AD-004-15		IMPORTE DE CONTRATO: \$216,242.80		INICIO: 12/ENERO/2016		TERMINO: 12/FEBRERO/2016		FINIQUITO DE OBRA					
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	FTE	UNI	CANTIDAD	PUNTO	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES


21. 5ADAP1/0
 OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA DE 37.5 KVA TIPO PEDESTAL 13200-220/127 V., OP RADIAL PARA CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN

22. 5INSERTO
 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TIERRA CALIBRE 1/0 MCMV. 200AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

23. 5TRA375
 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING INSERTO PARA 200A - 15 KV. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

25. 5ALIMBTZ
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, TIPO PEDESTAL OP. RADIAL MCA. IG O SIMILAR EN CALIDAD DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE VOLTAJE DE OPERACION 240/120 V CON BOQUILLAS EN MEDIA TENSION TIPO POZO NORMA: NMX-J-285 Y CFE-K-0000-04 INCLUYE: MANIOBRAS, TRASLADOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXION INCLUYENDO TODAS LAS CONEXIONES A TIERRA NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. INC. CAJON DE ACRILICO PARA RESGUARDO DE LOS ACCESORIOS MINTERIORES DEL TRANSFORMADOR.

25. 5ALIMBTZ
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CABLE PARA ALIMENTACION EN BAJA TENSION DESDE TRANSFORMADOR A MEDIDOR EN MULETE DE MEDICION INCLUYE: 1 TUBO CONDUIT GALV. P. GRUESA DE 51 MM, 1 CABLE THW CAL. No 1/0 (POR FASE) 1 CABLES THW-LS CAL. No 1/0 PARA NEUTROS MAS 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No 2 AWG CONEXIONES Y PRUEBAS.



ING. CARLOS AESTER LA GONZALEZ
 RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS SSV

C.P. MANUEL J. HOMIA TALLEZ
 APODERADO GENERAL

CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V.

R.F.C. C05040201X7

CONTRATO: SSV-DPD-AD-004-15		IMPORTE DE CONTRATO: \$216,247.80		DESCRIPCION		INICIO: 12/ENERO/2016		TERMINO: 25/FEBRERO/2016		FINIQUITO DE OBRA			
NG	CONCEPTO	FTE	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	EST. 1	TOTALES	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES
26	53X150												
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 150 AMP. MARCA SIEMENS O SIMILAR EN CALIDAD EN GABINETE TIPO NEMA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.												
27	5BASE720	PZA	1.0000	\$	11,900.00	\$	11,900.00	1.0000	\$	11,900.00	1.0000	\$	11,900.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION 7-200 AMPERES MARCA SQUARED O SIMILAR INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.												
28	5MURETAO	PZA	1.0000	\$	1,684.06	\$	1,684.06	1.0000	\$	1,684.06	1.0000	\$	1,684.06
	CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION DE 2.00 MTS. DE ALTURA, 0.80 DE ANCHO Y 0.50 M PROFUNDIDAD CON TAPA DE CONCRETO CON VOLADO DE 5 CM EN TRES LADOS. A BASE DE BLOQUE DE 15X20X40 CM PARA ALOJAR MEDICION SEGUN NORMA DE C.F.E INCLUYE: PUERTA Y MARCO DE ALUMINIO Y ACRILICO PARA PROTECCION DE MEDICION Y EN INTERRUPTOR PPAL DE 1.10X0.50 Y 0.81X0.50 MTS RESPECTIVAMENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.												
29	5PAGOVE1	PZA	1.0000	\$	6,857.37	\$	6,857.37	1.0000	\$	6,857.37	1.0000	\$	6,857.37
	PAGO ANTE UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA UNA SUBESTACION MONOFASICA DE 37.5 KVA ANTE UVIE INCLUYE: TRAMITES, VISITAS DE OBRA, DICTAMEN Y ESTUDIO TECNICO DE EQUIPOS DE INSTALACIONES												
30	5PAGOINT	PZA	1.0000	\$	9,150.68	\$	9,150.68	1.0000	\$	9,150.68	1.0000	\$	9,150.68
	PAGO DE INTERCONEXION ANTE C.F.E. POR RESOLUTIVO DE OBRA E INTERCONEXION EN MEDIA TENSION.												
	TOTAL					\$	158,796.77		\$	158,103.53		\$	158,103.53

(Handwritten signature)
C.P. MANUEL J. DOMA TALLERES
APODERADO GENERAL

(Handwritten signature)
ING. CARLOS FRESNELLA GONZALEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS SSV

CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V.

R.F.C. C050403D1E67

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	INICIO:12/ENERO/2016			TERMINO:31/FEBRERO/2016			EST. 1		FINIQUITO DE OBRA		
			FTE	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES	VOLUMEN	IMPORTE	TOTALES
OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA DE 37.5 KVA TIPO PEDESTAL 13200-220/127 V., OP RADIAL PARA CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN													
CONTRATO: S5Y-PPD-AD-008-15		IMPORTE DE CONTRATO: \$216,247.80											
0002	ALIMENTACION A TABLEROS GENERALES												
31	5CABTHW2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 2 DE CU. INCLUYE : HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML.	75.0000	\$ 93.78	\$ 7,033.50	0.0000	\$ 93.78	\$ -	0.0000	\$ 93.78	\$ -	93.78
32	5CABD8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CAL. 8 DE CU. INCLUYE : HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML.	25.0000	\$ 28.34	\$ 708.50	0.0000	\$ 28.34	\$ -	0.0000	\$ 28.34	\$ -	28.34
33	5CAB1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 1/0 DE CU. INCLUYE : HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML.	75.0000	\$ 141.07	\$ 10,580.25	0.0000	\$ 28.34	\$ -	0.0000	\$ 141.07	\$ -	141.07
34	5CABD4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CAL. 4 DE CU. INCLUYE : HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML.	25.0000	\$ 219.99	\$ 5,499.75	0.0000	\$ 219.99	\$ -	0.0000	\$ 219.99	\$ -	219.99
35	5CABTHW6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 6 DE CU. INCLUYE : HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML.	75.0000	\$ 41.56	\$ 3,117.00	0.0000	\$ 41.56	\$ -	0.0000	\$ 41.56	\$ -	41.56
36	5CABD10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CAL. 10 DE CU. INCLUYE : HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML.	25.0000	\$ 27.39	\$ 684.75	0.0000	\$ 27.39	\$ -	0.0000	\$ 27.39	\$ -	27.39
TOTAL					\$ 27,623.75			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ 186,420.52			\$ 158,103.53			\$ 158,103.53		\$ 158,103.53
16.00% DE I.V.A					\$ 29,827.28			\$ 25,296.56			\$ 25,296.56		\$ 25,296.56
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 216,247.80			\$ 183,400.09			\$ 183,400.09		\$ 183,400.09
RESUMEN POR PARTIDAS													
0001	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA				\$ 158,796.77			\$ 158,103.53			\$ 693.24		\$ 693.24
0002	ALIMENTACION A TABLEROS GENERALES				\$ 27,623.75			\$ -			\$ 27,623.75		\$ 27,623.75
SUBTOTAL					\$ 186,420.52			\$ 158,103.53			\$ 158,103.53		\$ 158,103.53
16.00% DE I.V.A					\$ 29,827.28			\$ 25,296.56			\$ 25,296.56		\$ 25,296.56
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 216,247.80			\$ 183,400.09			\$ 183,400.09		\$ 183,400.09
SALDO POR ESTIMAR								\$ 693.24			\$ 693.24		\$ 693.24
SUBTOTAL					\$ 186,420.52			\$ 158,103.53			\$ 158,103.53		\$ 158,103.53
16.00% DE I.V.A					\$ 29,827.28			\$ 25,296.56			\$ 25,296.56		\$ 25,296.56
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 216,247.80			\$ 183,400.09			\$ 183,400.09		\$ 183,400.09

CP. MANUEL HOMA-TALLES
APODERADO GENERAL

ING CARLOS A ESTEBAN GONZALEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S5Y