

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



SSY

Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV ✓

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)

LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO

IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80 ✓

CONTRATO: SSSY-DPD-ICTP-010-15

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74 ✓

F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A002	BARDA												
SALB0006	EXCAVACION A MANO EN ZONA "B" CON PICO Y PALA EN UNA SECCION DE 0.70 mts. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE, (HASTA ROCA FIRME) PARA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA. INCLUYE:AFINE DE FONDOS, TALUDES, ACARREO LIBRE,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.8500	\$111.20	\$428.16	0.7000	\$77.84	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.7000	\$77.84
SC047005	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO 1:4:12 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR COSTO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, DOSIFICACION, ELABORACIÓN DEL MORTERO, APLICACION DE MORTERO, COLOCACION, JUNTEADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M3	3.0000	\$1,277.90	\$3,833.70	1.1600	\$1,482.36	0.000	0.00	0.0000	0.00	1.1600	\$1,482.36
5B020111	FORJADO DE ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.60x0.60x0.20 REF. C/VARS. #3 @ 15 CM., EN AMBOS SENTIDOS, INCL. ANCLAJE D/DADO, CIMBRA COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22.0000	\$443.95	\$9,766.90	22.0000	\$9,766.90	0.000	0.00	0.0000	0.00	22.0000	\$9,766.90
SALB0072	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15-4, F'C=150 KG/CM2 PARA ANCLA DE CASTILLO ARMADO. SECCION DE 0.30 X 0.30 mts. CONSISTENTE EN: CIMBRA Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO, HABILITADO DE ACERO O ARMEX, COLADO Y CURADO DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.4000	\$362.36	\$9,566.30	26.4000	\$9,566.30	0.000	0.00	0.0000	0.00	26.4000	\$9,566.30

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAHIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO DEJUAN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
 OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)
 LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO
 CONTRATO: SSY-DPD-ICTP-010-15
 F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
✓ SONB0047	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15-4 Y F'C=150 KG/CM2 SECCION DE 0.15 X 0.30 mts. CONSISTENTE: CIMBRA Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO, HABILITADO DE ACERO O ARMEX, COLADO Y CURADO DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	✓ ML	✓ 55.8700	✓ \$283.74	✓ \$15,852.55	✓ 53.2900	✓ \$15,120.50	✓ 0.000	✓ 0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 53.2900	✓ \$15,120.50
✓ SONPERO2	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN CADENA DE CIMENTACION. DE 0.15 X 0.30, CONSISTENTE EN:PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION DE CEMENTO ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD A DOS CAPAS, UNA MEMBRANA DE REFUERZO PROTECTO PROTECTO FLEX PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	✓ ML	✓ 55.8700	✓ \$69.03	✓ \$3,856.71	✓ 53.2900	✓ \$3,678.61	✓ 0.000	✓ 0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 53.2900	✓ \$3,678.61
✓ SALB0007	MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS. TIPO INTERMEDIO ASENTADO CON MORTERO 1:5, A PLOMO E HILOS, ACABADO COMUN A MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	✓ M2	✓ 84.1100	✓ \$219.79	✓ \$18,486.54	✓ 81.2900	✓ \$17,866.73	✓ 0.000	✓ 0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 81.2900	✓ \$17,866.73
✓ SALB0048	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15-4 Y F'C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. CONSISTENTE: CIMBRA Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO, HABILITADO DE ACERO O ARMEX, COLADO Y CURADO DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	✓ ML	✓ 35.2000	✓ \$154.97	✓ \$5,454.94	✓ 35.6400	✓ \$5,523.13	✓ 29.700	✓ \$4,602.61	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 65.3400	✓ \$10,125.74

RESIDENTE DE SUPERVISION
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAHAIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EDUÁN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
 OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)
 LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO
 CONTRATO: SSY-DPD-ICTP-010-15
 F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74



CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SONB0051	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15-4 Y F'c=150 KG/CM2 SECCION DE 0.15 X0.15 mts. CONSISTENTE: CIMBRA Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO, HABILITADO DE ACERO O ARMEX, COLADO Y CURADO DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIALES,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	55.8700	\$154.97	\$8,658.17	53.2900	\$8,258.35	0.000	\$0.00	0.0000	0.00	53.2900	\$8,258.35
SACA2CAP	ACABADO EN MUROS A BASE DE DOS CAPAS EMPARCHE: C:C:P 1:4:12 Y ESTUCO: C:C:P: 1:18:9, COLOCADO A REGLA Y PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARADO DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	229.6800	\$121.92	\$28,002.59	221.8600	\$27,049.17	0.000	\$0.00	0.0000	0.00	221.8600	\$27,049.17
SPERF01	PERFILACION DE ARISTAS A UN FILO A BASE DE MORTERO RICH 1:2.5 CG:P, INC, LATERALES, REGLAS, PLOMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	121.7400	\$32.82	\$3,995.51	117.2300	\$3,847.49	0.000	\$0.00	0.0000	0.00	117.2300	\$3,847.49
SPIN0106	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES, MARCA: REALFLEX COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES NECESARIOS EN MUROS, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR, COLOR SEGUN SUPERVISION.INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, OBRA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	229.6800	\$44.49	\$10,218.46	221.8600	\$9,870.55	0.000	\$0.00	0.0000	0.00	221.8600	\$9,870.55
TOTAL DE BARDA						\$118,120.53		\$112,107.93		\$4,602.61		\$0.00	\$116,710.54

A003 RELLENO


RESIDENTE DE SUPERVISION
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAHARA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EGAN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



SSY
Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)

LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
CONTRATO: SSY-DPD-ICTP-010-15 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74
F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5C013005	TRAZO Y NIVELACION A EJES EN DESPLANTES DE EDIFICIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR LA SECRETARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICADAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1000.0210	\$7.10	\$7,100.15	0.0000	\$0.00	1007.8000	\$7,155.38	0.0000	0.00	1007.8000	\$7,155.38
5ONE0055	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO FINO, INCLUYE:COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20cms, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	883.0440	\$351.55	\$310,434.12	0.0000	\$0.00	167.8951	\$59,023.52	0.0000	0.00	167.8951	\$59,023.52
	TOTAL DE RELLENO				\$317,534.27		\$0.00		\$66,178.90		\$0.00		\$66,178.90
A004	REJA PERIMETRAL												
SALB0072	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15-4, F'c=150 KG/CM2 PARA ANCLA DE CASTILLO ARMADO. SECCION DE 0.30 X 0.30 mts. CONSISTENTE EN: CIMBRA Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO, HABILITADO DE ACERO O ARMEX, COLADO Y CURADO DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	56.5000	\$362.36	\$20,473.34	48.1000	\$17,429.52	0.0000	\$0.00	0.0000	0.00	48.1000	\$17,429.52
SALB0006	EXCAVACION A MANO EN ZONA "B" CON PICO Y PALA EN UNA SECCION DE 0.70 mts. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE, (HASTA ROCA FIRME) PARA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA. INCLUYE: AFINE DE FONDOS, TALUDES, ACARREO LIBRE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.6000	\$111.21	\$400.36	2.7100	\$301.38	0.0000	\$0.00	0.0000	0.00	2.7100	\$301.38
SANCPOS	ANCLAJE DE POSTES METALICOS DE 2 1/4 X 2 1/4 IN. HASTA 50 CMS DE ANCLAJE Y 2.00 MTS DE ALTURA LIBRE. INC. PLOMADO, BSES, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	58.0000	\$564.92	\$32,765.36	58.0000	\$32,765.36	0.0000	\$0.00	0.0000	0.00	58.0000	\$32,765.36

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAHAIIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO DE JUAN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



SSY
Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)

LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO
CONTRATO: SSY-DPD-ICTP-010-15
F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
✓ SCOL1515	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX15-4 Y F'C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. CONSISTENTE: CIMBRA Y DESCIMBRA DEL ELEMENTO, HABILITADO DE ACERO O ARMEX, COLADO Y CURADO DEL ELEMENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	✓ ML	✓ 45.0000	✓ \$240.95	✓ \$10,842.75	✓ 0.0000	✓ \$0.00	✓ 0.0000	✓ \$0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 0.0000	✓ \$0.00
✓ 55ARD1.0	SARDINEL DE HASTA 1.00 MTS DE ATURA, FORIADOA BASE DE 4 FILAS DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO,1:4:12 Y REMATADO CON UNA CADENA DE 15X15 CMS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, INC. IMPERMEABILIZADO CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN UNA CARA Y ACABADO A DOS CAPAS EN LA OTRA, PERFILACIONES, EXCAVACION, MATERIALES MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓ ML	✓ 35.0000	✓ \$721.98	✓ \$25,269.30	✓ 42.0800	✓ \$30,380.92	✓ 0.0000	✓ \$0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 42.0800	✓ \$30,380.92
✓ 55ARD0.6	SARDINEL DE HASTA 0.60 MTS DE ATURA, FORIADOA BASE DE 3 FILAS DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO,1:4:12 INCIMERMEABILIZADO CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN UNA CARA Y ACABADO A DOS CAPAS EN LA OTRA, PERFILACIONES, EXCAVACION, MATERIALES MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓ ML	✓ 94.0000	✓ \$370.68	✓ \$34,843.92	✓ 56.0600	✓ \$20,780.32	✓ 0.0000	✓ \$0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 56.0600	✓ \$20,780.32
✓ 5REJACER	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJACERO DE COLOR BLANCO CALIBRE 6 DE HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, INC. CARGO DIRECTO POR EL MANEJO DE LOS MATERIALES, HERRAJES DE FIJACION A POSTES, ARRANQUES E INTERMEDIOS, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓ ML	✓ 159.4000	✓ \$1,066.41	✓ \$169,985.75	✓ 119.0300	✓ \$126,934.78	✓ 0.0000	✓ \$0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 119.0300	✓ \$126,934.78
✓ 5PUERREJ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTONES A BASE DE REJACERO CALIBRE 6 DE HASTA 2.00 MTS, INC. PORTACANDADOS, BISAGRAS, POSTES, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	✓ M2	✓ 21.0000	✓ \$1,411.43	✓ \$29,640.03	✓ 22.0000	✓ \$31,051.46	✓ 0.0000	✓ \$0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 22.0000	✓ \$31,051.46
✓ 5ACMAM1	ACABADO A UNA CAPA EMPARCHE EN CORONA DE MAMPOSTERIA PARA AFINE DE LA MISMA, INC, 30 CMS DE ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	✓ ML	✓ 35.2600	✓ \$54.97	✓ \$1,938.24	✓ 32.6000	✓ \$1,792.02	✓ 0.0000	✓ \$0.00	✓ 0.0000	✓ 0.00	✓ 32.6000	✓ \$1,792.02
TOTAL DE REJA PERIMETRAL						✓ \$326,159.05	✓ \$261,435.76	✓ \$0.00	✓ \$0.00	✓ \$0.00	✓ \$0.00	✓ \$261,435.76	

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAHAIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. JUAN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
 OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)
 LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
 CONTRATO: SSY-DPD-ICTP-010-15 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74
 F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A005	OBRA EXTERIOR												
SPIS0012	FORJADO DE BANQUETA CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, ACABADO INTEGRADO, ESCOBILLADO FINO, COLADO EN PLACAS INTERCALADAS DE HASTA 2.00 M X 2.00 M CON VOLTEADOR PERIMETRAL,: RELLENO CON ESCOMBREO O MATERIAL DE EXCAVACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	118.92	\$338.13	\$40,210.42	0.0000	\$0.00	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	\$0.00
SPIS0018	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y CONCRETO F'C 250 KG/CM2, CONSISTE EN : SUMINISTRO Y HABILITADO DEL ACERO, CONCRETO TENDIDO, CORTES MODULADAS EN PLACAS DE 3.5 M APROXIMADAMENTE ASI COMO CORTE Y SELLO, COLADO EN SECCIONES DE 12 MTS APROXIMADAMENTE Y COLOCANDO SISTEMAS DE PASAJUNTAS DE 1 PULGADA DE DIAMETRO @ 40 CMS EN LA UNION DE COLADOS CONTINUOS,INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.	M2	81.60	\$317.62	\$25,917.79	0.0000	\$0.00	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	\$0.00
SONE0055	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO FINO, INCLUYE:COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20Cms, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	94.0000	\$351.55	\$33,045.70	0.0000	\$0.00	74.3369	26133.14	0.0000	0.00	74.3369	\$26,133.14
	TOTAL DE OBRA EXTERIOR				\$99,173.91		\$0.00		\$26,133.14		\$0.00		\$26,133.14

A006 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAJAIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. JUAN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
 OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)
 LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO
 CONTRATO: SSS-DPD-ICTP-010-15 IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
 F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SEXT0001	FORJADO DE BANQUETA CON CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO INTEGRADO, ESCOBILLADO FINO, COLADO EN PLACAS INTERCALADAS DE HASTA 2.00 M X 1.50 M CON VOLTEADOR PERIMETRAL, GUARNICIÓN DE MURO DE BLOCK INCLUYE: RELLENO CON ESCOMBRO O MATERIAL DE EXCAVACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	80.5800	\$333.27	\$0.00	0.0000	\$0.00	80.5800	\$26,854.90	0.0000	\$0.00	80.5800	\$26,854.90
SEXT0002	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA 6x6- 10/10 Y CONCRETO F'C 200 KG/CM2, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y HABILITADO DEL ACERO, CONCRETO TENDIDO, CORTES MODULADAS EN PLACAS DE 3.5 M APROXIMADAMENTE ASI COMO CORTE Y SELLO, COLADO EN SECCIONES DE 12 MTS APROXIMADAMENTE Y COLOCANDO SISTEMAS DE PASAJUNTAS DE 1 PULGADA DE DIAMETRO @ 40 CMS EN LA UNION DE COLADOS CONTINUOS, EN ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	106.3100	\$317.61	\$0.00	0.0000	\$0.00	106.3100	\$33,765.12	0.0000	\$0.00	106.3100	\$33,765.12
SEXT0003	IMPERMEABILIZACION DE TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO (DE ALTA Y BAJA PRESION) CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y MEMBRANA, EN TUBIERAS DE HASTA 5/8, Y HASTA UN 1.50 MTS DE LARGO POR TUBIERA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13.0000	\$52.58	\$0.00	0.0000	\$0.00	13.0000	\$683.54	0.0000	\$0.00	13.0000	\$683.54
SEXT0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA CON MARCO Y CONTRA MARCO DE HERRERIA A BASE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2 Y PLATINAS DE 5/8 DE REFUERZO, Y ANGULAR DE 1/2 PERIMETRAL, INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA, SOLVENTE, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$402.96	\$0.00	0.0000	\$0.00	1.0000	\$402.96	0.0000	\$0.00	1.0000	\$402.96

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YANIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. JUAN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
 OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)
 LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
 CONTRATO: SSS-DPD-ICTP-010-15 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74
 F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SEXT0005	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN GUARDICIONES, HASTA UNA ALTURA DE 0.40 CM. MARCA: REALFLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES NECESARIOS EN MUROS, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR, COLOR SEGUN SUPERVISION.INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, OBRA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	51.2620	\$26.30	\$0.00	0.0000	\$0.00	51.2620	\$1,348.19	0.0000	\$0.00	51.2620	\$1,348.19
SEXT0006	AJUSTE DE BASE DE VENTILADOR, PARA COLOCACION DE CORTINEROS,INC. DESCONEXION ELECTRICA, DESCONEXION DE BASE, RETIRO DE BASE, CORTE DE LA MISMA, REINSTALACION CON NUEVAS ALTURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.0000	\$257.85	\$0.00	0.0000	\$0.00	3.0000	\$773.55	0.0000	\$0.00	3.0000	\$773.55
SEXT0007	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACCESO VEHICULAR, DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10, Y LAS INCLINACIONES QUE REQUIRIO EL PROYECTO, CON ACABADO VARILLADO HORIZONTAL A CADA 5 CMS, INC. FORJADO DE ABANICO DE ACCESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	24.8900	\$313.62	\$0.00	0.0000	\$0.00	24.8900	\$7,806.00	0.0000	\$0.00	24.8900	\$7,806.00
SEXT0008	ACCESO DISCAPACITADOS, DE 6 CMS DE ESPESORCONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA HECHO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10, Y LAS INCLINACIONES QUE REQUIRIO EL PROYECTO, CON ACABADO VARILLADO HORIZONTAL A CADA 5 CMS, INC. FORJADO DE ABANICO DE ACCESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	14.1800	\$195.42	\$0.00	0.0000	\$0.00	14.1800	\$2,771.06	0.0000	\$0.00	14.1800	\$2,771.06
SEXT0009	TERRACEO DE TERRENO PARA RAMPAS, PARA NIVELACION Y COLADO DE LAS MISMAS, CONSTANDO DE CORTE EN TERRENO Y RETIRO DE MATERIAL TIPO A, HASTA 20 CMS , PARA RELLENAR 30 CMS DE MATERIA LIMPIO SASCAB, COMPACTADO AL 90% , COLOCACION DE NIVELES, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.1000	\$133.90	\$0.00	0.0000	\$0.00	15.1000	\$2,021.89	0.0000	\$0.00	15.1000	\$2,021.89

RESIDENTE DE SUPERVISION
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YANIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
 OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)
 LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO
 CONTRATO: SSY-DPD-ICTP-010-15
 F.J.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SEXT0010	PRETEL EN RAMPA DE DISCAPACITADOS, HECHA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS DE UNA ALTURA DE HASTA 60 CMS, CON REMATE DE CADENA DE 15X15 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, INC. ACABADO A DOS CAPAS, PERFILACION EN LAS DOS ARISTAS, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.1700	\$540.11	\$0.00	0.0000	\$0.00	10.1700	\$5,492.92	0.0000	\$0.00	10.1700	\$5,492.92
SEXT0011	REPARACION DE ACABADO EN MAMPOSTERIA DE HASTA 30 CMS DE ALTURA, INC. SALPICADO DE ACABADO EN MAL ESTADO, Y TRES CAPAS DE ACABADO NUEVO A BASE DE RICH:EMPARCHÉ Y ESTUCO 1:2.5, 1:4:12, Y 1:18:9 CG:C:P, PINTURA A DOS MANOS Y UNA DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	5.7000	\$81.27	\$0.00	0.0000	\$0.00	5.7000	\$463.24	0.0000	\$0.00	5.7000	\$463.24
SEXT0012	REPARACION DE ACABADO EN BANQUETA DE HASTA 30 CMS DE ALTURA, INC. SALPICADO DE ACABADO EN MAL ESTADO, Y DOS CAPAS DE ACABADO NUEVO A BASE DE RICH:EMPARCHÉ 1:2.5, 1:4:12, CG:C:P, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	6.7000	\$72.14	\$0.00	0.0000	\$0.00	6.7000	\$483.34	0.0000	\$0.00	6.7000	\$483.34
SEXT0013	AMPLIACION DE DRENAJE EN RAMPA POR MEDIO DE COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2 IN, POR 20 CMS DE LARGO, PICADO DE SARDINEL PARA CRUCE DE TUBERIA, INC. RESANES, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$65.15	\$0.00	0.0000	\$0.00	1.0000	\$65.15	0.0000	\$0.00	1.0000	\$65.15
SEXT0014	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, DE 60X60X40 CMS A BASE DE BLOCK DE 15 CMS, Y COLADO DE CERRAMIENTO, INC. ACABADO A DOS CAPAS, PERFILACIONES, DISPARO DE TUBERIA DE CPVC PARA CONEXIONES, CORTE DE REJACERO EXISTENTE, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$667.79	\$0.00	0.0000	\$0.00	1.0000	\$667.79	0.0000	\$0.00	1.0000	\$667.79
SEXT0015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA LG INVERTER DE 1.0 TR. INCLUYE: INSTALACION CON UNA DISTANCIA MAXIMA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE HASTA 3 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$13,157.12	\$0.00	0.0000	\$0.00	1.0000	\$13,157.12	0.0000	\$0.00	1.0000	\$13,157.12

RESIDENTE DE SUPERVISION
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAHARA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EDUARDO HERRERA

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.



CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV
 OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN. (OBRA EXTERIOR)
 LOCALIDAD: CHUBURNA PUERTO MUNICIPIO: PROGRESO
 CONTRATO: SSY-DPD-ICTP-010-15
 F.I.: 12/01/2016 F.T.: 07/03/2016 FECHA FINIQUITO: 18/ JULIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$998,745.80
 IMPORTE DEL ANTICIPO : \$299,623.74



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No3		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SEXT0016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA LG INVERTER DE 1.5 TR. INCLUYE: INSTALACION CON UNA DISTANCIA MAXIMA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE HASTA 3 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.0000	\$19,413.25	\$0.00	0.0000	\$0.00	8.0000	\$155,306.00	0.0000	\$0.00	8.0000	\$155,306.00
SEXT0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA LG INVERTER DE 2.0 TR. INCLUYE: INSTALACION CON UNA DISTANCIA MAXIMA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE HASTA 3 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.0000	\$21,100.30	\$0.00	0.0000	\$0.00	2.0000	\$42,200.60	0.0000	\$0.00	2.0000	\$42,200.60
SEXT0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA LG INVERTER DE 3.0 TR. INCLUYE: INSTALACION CON UNA DISTANCIA MAXIMA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE HASTA 3 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.0000	\$40,015.41	\$0.00	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00	2.0000	\$80,030.82	2.0000	\$80,030.82
SEXT0019	CONTENEDOR DE BASURA FORJADO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CMS. Y TAPAS DE HERRERIA 2.00 X 1.60 X 1.50. INCLUYE: ACABADOS EN AMBAS CARAS, TAPA DE HERRERIA, PORTACANDADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$16,030.80	\$0.00	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00	1.0000	\$16,030.80	1.0000	\$16,030.80
SEXT0020	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN SARDINEL, MARCA: REALFLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES NECESARIOS EN MUROS, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR, COLOR SEGUN SUPERVISION.INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, OBRA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.3551	\$46.94	\$0.00	0.0000	\$0.00	4.3551	\$204.43	0.0000	\$0.00	4.3551	\$204.43
TOTAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS						\$0.00	\$0.00	\$294,467.80	\$96,061.62	\$390,529.42			
SUBTOTAL						\$860,987.76 ✓	\$373,543.69 ✓	\$391,382.45 ✓	\$96,061.62 ✓	\$860,987.76 ✓			
16.00% DE I.V.A						\$137,758.04 ✓	\$59,766.99 ✓	\$62,621.19 ✓	\$15,369.86 ✓	\$137,758.04 ✓			
TOTAL PRESUPUESTO						\$998,745.80 ✓	\$433,310.68 ✓	\$454,003.64 ✓	\$111,431.48 ✓	\$998,745.80 ✓			

RESIDENTE DE SUPERVISION
 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ING. YAHAIRA GUADALUPE GONZALEZ ARJONA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO DELUAN HERRERA