



REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSY-DPD-ICTP-005-15

CONTRATO SSY-DPD-ICTP-005-15
 CONTRATISTA CARLOS RAMÓN SALAZAR SOLIS
 CONCEPTO DE LA OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD DE XALAU, MUNICIPIO DE CHEMAX, TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM Y YAXCABA, MUNICIPIO DE YAXCABA, ESTADO DE YUCATÁN".
 RECURSOS CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (ANEXO IV 2015).
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 FIRMA DEL CONTRATO
 INICIO: 12/01/2016
 TERMINO : 25/02/2016
 IMPORTE CONTRATO 901,632.28 1,045,893.44 ANTICIPO 313,768.03

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	STATUS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	ANTICIPO								270,489.08	43,278.35	313,768.03						
1	12/01 AL 19/01/2016 C. SALUD XALAU	227,052.28	36,328.36	263,380.64	233	18/03/2016	227,052.28	68,115.68	158,936.60	25,429.85	184,366.45	454.10	1,135.26	182,777.09	PAGADA PAGADA	25.18%	26.00%
2	20/01 AL 27/01/2016 C. SALUD TEKOM	264,301.50	42,288.24	306,589.74	234	18/03/2016	264,301.50	79,290.45	185,011.05	29,601.77	214,612.8180	528.6030	1,321.5075	212,762.71	PAGADA	29.31%	56.00%
3	28/01 AL 4/02/2016 C. SALUD YAXCABA	294,209.60	47,073.54	341,283.14	235	18/03/2016	294,209.60	88,262.88	205,946.72	32,951.48	238,898.1952	588.4192	1,471.0480	236,838.73	PAGADA	32.63%	88.00%
		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.00			
		785,563.38	125,690.14	911,253.52			785,563.38	235,669.01	820,384.05	131,261.44	951,645.49	1,571.13	3,927.82	632,378.53		87.13%	