



REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO SSY-DPD-ICTP-007-15

CONTRATO SSY-DPD-ICTP-007-15
 CONTRATISTA CONCRETUM DEL MAYAB S.A DE C.V.
 CONCEPTO DE LA OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID, ESTADO DE YUCATÁN
 RECURSOS CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (ANEXO IV 2015).
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 FIRMA DEL CONTRATO 31/12/2015
 INICIO: 12/01/2016
 TERMINO : 25/02/2016
 IMPORTE CONTRATO 1,292,159.13 1,498,904.59 ANTICIPO 449,671.38

AVANCE FISICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	STATUS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	ANTICIPO								345,901.06	55,344.17	449,671.38				PAGADA		
1	12 AL 26/01/2016	425,069.55	68,011.13	493,080.68	A-1	05/02/2016	425,069.55	127,520.87	297,548.69	47,607.79	345,156.4746	850.1391	2,125.3478	342,180.99	PAGADA	32.90%	35.00%
2	27/01 AL 12/02/2016	500,175.94	80,028.15	580,204.09	257	11/03/2016	500,175.94	150,052.78	350,123.16	56,019.71	406,142.8633	1,000.3519	2,500.8797	402,641.64	PAGADA	38.71%	72.00%
		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.00			
		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.00			
		925,245.49	148,039.28	1,073,284.77			925,245.49	277,573.65	993,572.90	158,971.66	1,200,970.72	1,850.49	4,626.23	744,822.63		71.60%	