



CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN

UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16

FECHA DE INICIO: 04/04/2016

FECHA DE TERMINO: 06/05/2016


IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00

13/06/2016

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
	A	CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ														
1	A01 55CMPERS	PRELIMINARES (EKPEDZ) RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE CON FALSA ADHERENCIA EN AZOTEA. INCLUYE: RASPADO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA UNA NUEVA APLICACION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	\$8.28	153.2850	\$1,269.20	153.2850	\$1,269.20							153.2850	\$1,269.20
2	5A010400	PICADO DE ACABADO EN MUROS DE BLOCK Y/O MAMPOSTERIA HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y DESALOJO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	\$23.37	3.6600	\$85.53	3.6600	\$85.53							3.6600	\$85.53
3	5DESCOR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE PVC EN TABLETAS VERTICALES "LISA" CAL. 27, INCLUYE: ACARREO HASTA 20 MTS. HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION.	M2	\$ 45.85	15.3000	\$701.51	15.3000	\$701.51							15.3000	\$701.51
4	5DESAACO	DESMANTELAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: ACARREOS, CARGA Y DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$1,162.28	3.0000	\$3,486.84	3.0000	\$3,486.84							3.0000	\$3,486.84
	TOTAL	PRELIMINARES (EKPEDZ)				\$5,543.08		\$5,543.08								\$5,543.08
5	A02 5GRIE008	ALBAÑILERIA (EKPEDZ) REPARACION DE GRIETA EN MUROS Y/O PLAFONES INCLUYE: PICADO DE LA SUPERFICIE SELLADO DE LA GRIETA CON CEMENTO PLASTICO Y REPOSICION DE ACABADO, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML	\$65.56	15.5000	\$1,016.18	15.5000	\$1,016.18							15.5000	\$1,016.18
6	5CALA002	REPARACION Y CALAFATEO DE GRIETAS EN AZOTEA A BASE DE CEMENTO PLASTICO, SIKA-TOP EN PROPORCION ADECUADA INCLUYE: CORTE Y LIMPIEZA DE LA GRIETA PARA DEJARLA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$63.20	13.9000	\$878.48	13.9000	\$878.48							13.9000	\$878.48


ARQTO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.


LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAP
ADMINISTRADOR UN
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE

CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16 **FECHA DE INICIO:** 04/04/2016 **FECHA DE TERMINO:** 06/05/2016
IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00 **13/06/2016**

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
7	5CMPER02	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA. CONSISTENTE EN: CALAFATEO Y SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, UNA MANO DE SELLADOR COMO PRIMARIO, APLICACION DE DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A 5 AÑOS, COLOR BLANCO, INTERCALANDO ENTRE MANO Y MANO UNA MEMBRANA DE POLIESTER, GARANTIA POR ESCRITO DE CINCO AÑOS EN LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$87.06	153.2850	\$13,344.99	153.2850	\$13,344.99							153.2850	\$13,344.99
8	5O410251	ENCOFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PVC O GALVANIZADA DE HASTA 2" DE DIAMETRO EN OBRA EXTERIOR DE 10 X 10 CMS. DE SECCION. INC. EXCAVACION Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2	ML	\$53.38	8.3000	\$443.05	8.3000	\$443.05							8.3000	\$443.05
9	5PIS0017	FORJADO DE BASE DE 40X80X08 PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6-10/10, ACABADO A TRES CAPAS EN LOS LADOS, ACABADO ESCOBILLADO FINO EN EL CONCRETO, CON VOLTEADOR PERIMETRAL Y CHAFLAN EN EL PERIMETRO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$494.36	2.0000	\$988.72	2.0000	\$988.72							2.0000	\$988.72
	TOTAL	ALBAÑILERIA (EKPEDZ)				\$16,671.42		\$16,671.42								\$16,671.42
10	A03 5COR02	ACABADOS (EKPEDZ) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE TELA PLASTIFICADA COLOR BEIGE MARCA STAPH CHECK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON CONTROL DE CADENA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	\$629.14	15.3000	\$9,625.84	15.3000	\$9,625.84							15.3000	\$9,625.84



ARQTO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.



LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAP
ADMINISTRADOR UN
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE

CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16 **FECHA DE INICIO:** 04/04/2016 **FECHA DE TERMINO:** 06/05/2016
IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00 13/06/2016

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
11	5CMSC918	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC VENATO ARENA DE 0.20X0.30 MTS. EN MUROS INTERIORES, ASENTADO CON PEGAZULEJO, INTERCALANDO TAPIZ EN LA PARTE SUPERIOR CON LOSETA INTERCERAMIC BLUE MOON Y GREEN KIWI DE 0X20X0.20 MTS. INCLUYE: REMATE CON CHAFLAN DE CEMENTO BLANCO EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$355.37	3.6600	\$1,300.65	3.6600	\$1,300.65							3.6600	\$1,300.65
	TOTAL	ACABADOS (EKPEDZ)				\$10,926.49		\$10,926.49								\$10,926.49
12	A04 5CMS0000	INST. HIDRAULICA Y SANITARIA (EKPEDZ) SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORA ANTEA HM-18 PARA LAVABO DE TALADROS JUNTOS A 4", MANERAL ANTEA, CONTRA LAVABO CON REJILLA SOLD. MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (FIG. M-24). CONSISTENTE EN: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, CAMBIO E INSTALACION EN LAS MISMAS SALIDAS, AEREAADOR ACTIV 111 S/CONO, SALIDA ANTEA CIEGA, MANERAL ANTEA, O'RING, VALVEX II CHICO, CHAPETON 4", CUERPO BASE INTERIOR 4", EMPAQUE P/CHAPETON, SEPARADOR CUERPO CENTRAL, TUERCA HEXAGONAL ESPARRAGO, EMPAQUE CONICO LATERAL, RONDANA TUERCA UNION, TUERCA UNION CUERPO LATERAL, EMPAQUE CONTRA LAVABO, RONDANA CONTRA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$2,463.42	4.0000	\$9,853.68	4.0000	\$9,853.68							4.0000	\$9,853.68
13	5MOB1065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX DOBLE (EN TEE) AGUA-ACERO Y LLAVE DE ESCUADRA PARA LAVABO. CONSISTENTE EN: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$317.07	7.0000	\$2,219.49	7.0000	\$2,219.49							7.0000	\$2,219.49



ARQTO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.



LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAF
ADMINISTRADOR UI
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE

CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
 OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
 UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
 CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16 FECHA DE INICIO: 04/04/2016 FECHA DE TERMINO: 06/05/2016
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00 13/06/2016

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
14	5MOBI105	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO HELVEX TV-016 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, INSTALACION EN LAS MISMAS SALIDAS, CHAPETON PARA CESPOL, CODO DE CESPOL, TUERCA PARA CUERPO Y CODO, ORING 2-124, CUERPO DE CESPOL RONDANA PARA TAPON CESPOL, TAPON REGISTRO DE CESPOL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$926.24	4.0000	\$3,704.96	4.0000	\$3,704.96							4.0000	\$3,704.96
15	5MOBI066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX WC AGUA-ACERO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CONSISTENTE EN: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$122.64	3.0000	\$367.92	3.0000	\$367.92							3.0000	\$367.92
16	5ESCO015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" PARA INODORO. CONSISTENTE EN: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$115.67	8.0000	\$925.36	8.0000	\$925.36							8.0000	\$925.36
17	5MOBI021	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ALAGARDO MARCA IDEAL STANDARD MODELO COLONY AFTON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CONSISTENTE EN: DESMONTAR EL EXISTENTE, INSTALAR UTILIZANDO LAS MISMAS SALIDAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$2,480.80	3.0000	\$7,442.40	3.0000	\$7,442.40							3.0000	\$7,442.40
18	5CMBI229	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON HELVEX MOD. H-200 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: CONECTAR EN LA MISMA SALIDA, PRUEBAS, CHAPETON DE BRAZO REGADERA. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, MANERALES TRITON GRANDE C-12 HELVEX, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$2,020.41	1.0000	\$2,020.41	1.0000	\$2,020.41							1.0000	\$2,020.41




CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
 OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
 UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
 CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16 FECHA DE INICIO: 04/04/2016 FECHA DE TERMINO: 06/05/2016
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00 13/06/2016

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
19	SMOBI082	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORA ALBATROS HM-37 CON CUELLO DE GANSO PARA FREGADERO CON SALIDA TUBULAR GIRATORIA HELVEX CONSISTENTE EN: DESMANTELAR EL EXISTENTE, INSTALACION EN LAS MISMAS SALIDAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVELY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$2,994.20	2.0000	\$5,988.40	2.0000	\$5,988.40							2.0000	\$5,988.40
	TOTAL	INST. HIDRAULICA Y SANITARIA (EKPEDZ)				\$32,522.62		\$32,522.62								\$32,522.62
20	A05 SELECT04	INSTALACION ELECTRICA (EKPEDZ) SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO MARCA LINKE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: CONEXION CON SALIDAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE VENTILADOR EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$2,020.61	7.0000	\$14,144.27	7.0000	\$14,144.27							7.0000	\$14,144.27
21	5AAINV01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU TIPO INVERTER MARCA RHEMM O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$12,652.89	1.0000	\$12,652.89	1.0000	\$12,652.89							1.0000	\$12,652.89
22	5AAINV12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU TIPO INVERTER MARCA RHEMM O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$18,512.12	3.0000	\$55,536.36	3.0000	\$55,536.36							3.0000	\$55,536.36
23	5AAINV05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU TIPO INVERTER MARCA RHEMM O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$23,558.13	1.0000	\$23,558.13	1.0000	\$23,558.13							1.0000	\$23,558.13
24	5CH00002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CON FALLA A TIERRA 15 AMPS, 127 V. MARCA LEVITON LINEA DECORA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$365.05	14.0000	\$5,110.70	14.0000	\$5,110.70							14.0000	\$5,110.70


 ARQTO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA
 RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.


 LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAF
 ADMINISTRADOR UI
 IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE



CONTRATISTA:	IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.														
OBRA:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN														
UBICACION:	EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN														
CONTRATO:	SSY-DPD-AD-001-16					FECHA DE INICIO: 04/04/2016					FECHA DE TERMINO: 06/05/2016				
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$350,000.00													13/06/2016	

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
25	5LAMS02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO SUBURBANO MODELO SECURITY STREET F65 AUTOBALASTRADA, CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE AHORRADORA DE ENERGIA DE 65W MODELOS MINI 6500 EI Y FOTOCONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, SOBRE PRETIL PERIMETRAL DE LA CONSTRUCCION, CONSISTENTE EN: BRAZO DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4", GABINETE, ACRILICO ABRAZADERA, INCLUYE: PLACA BASE, ACCESORIOS DE FIJACION, BASE DE CONC. DE 20x20x20 CMS., HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$1,081.82	3.0000	\$3,245.46	3.0000	\$3,245.46							3.0000	\$3,245.46
26	5CME-LED	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO GABINETE 2X32 WATTS. MARCA MAGG MOD. GAMMA LED 1200 S T8 4000 K CLAVE L5401-510 INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	\$1,885.25	15.0000	\$28,278.75	15.0000	\$28,278.75							15.0000	\$28,278.75
27	5ONS1007	BAJANTE PARA DRENAJE DE A.A. MINISPLIT EN MURO, CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-41 DE 3/4", CONSISTENTE EN RANURADO DE MURO, RESANE Y PINTURA DE LOS MISMOS, CODETES, CODOS, CODOS, COPLES Y LA INTERCONEXION CON EL DRENAJE SANITARIO O SALIDA LIBRE SEGÚN SEA NECESARIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	\$314.37	1.0000	\$314.37	1.0000	\$314.37							1.0000	\$314.37
28	5ALEC100	ALIMENTACION ELECTRICA A BASE DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4", 2H CABLE THW No 6 y 1H CABLE No 10 DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	\$145.13	10.0000	\$1,451.30	10.0000	\$1,451.30							10.0000	\$1,451.30
29	5ALEC105	ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1 1/4" PARED GRUESA, 2H CABLE THW No 6 Y 1H CABLE No 10 DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$189.26	33.8500	\$6,406.45	33.8500	\$6,406.45							33.8500	\$6,406.45


ARQTO. JORGE IVÁN RAMÍREZ AVILA
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.


LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAP.
ADMINISTRADOR UN
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE




CONTRATISTA:	IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.														
OBRA:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN														
UBICACION:	EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN														
CONTRATO:	SSY-DPD-AD-001-16					FECHA DE INICIO: 04/04/2016					FECHA DE TERMINO: 06/05/2016				
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$350,000.00														13/06/2016

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
30	SCMEC560	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL DE 2x62 AMP. EN GABINETE EXISTENTE EN ACOMETIDA. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$274.80	1.0000	\$274.80	1.0000	\$274.80							1.0000	\$274.80
31	SCMEC160	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL DE 2x16-32 AMP. CONSISTENTE: DESMANTELAR EL EXISTENTE, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$220.54	5.0000	\$1,102.70	5.0000	\$1,102.70							5.0000	\$1,102.70
32	SCMEC146	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 2P GABINETE TERMOPLASTICO, CONSISTENTE: EN RANURADO, RESANE E INTERCONEXION DE LINEAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$314.44	5.0000	\$1,572.20	5.0000	\$1,572.20							5.0000	\$1,572.20
33	SCMEC153	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 AMP. CONSISTENTE: DESMANTELAR EL EXISTENTE, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$499.29	3.0000	\$1,497.87	3.0000	\$1,497.87							3.0000	\$1,497.87
	TOTAL	INSTALACION ELECTRICA (EKPEDZ)				\$155,146.25		\$155,146.25								\$155,146.25
34	A06 SPIN0109	PINTURA Y LIMPIEZA (EKPEDZ) SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES (BLANCO 100%), MARCA: REALFLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES NECESARIOS EN MUROS, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR, COLOR SEGUN SUPERVISION. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, OBRA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$42.80	286.2527	\$12,251.62	286.2527	\$12,251.62							286.2527	\$12,251.62


ARQTO. JORGE IVÁN RAMÍREZ AVILA
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.


LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAP
ADMINISTRADOR UN
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE

CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16 **FECHA DE INICIO:** 04/04/2016 **FECHA DE TERMINO:** 06/05/2016
IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00 13/06/2016

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
35	SPIN009	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LINEA MEDIA EN MUROS INTERIORES (BLANCO OSTION), MARCA: COMEX LINEA REALFLEX, SHERWIN WILLIAMS, BEREL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES EXISTENTES EN MUROS, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, OBRA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$42.12	204.1685	\$8,599.58	204.1685	\$8,599.58							204.1685	\$8,599.58
36	SCMN0112	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES (BLANCO 100%), MARCA: REALFLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES EXISTENTES EN MUROS, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, OBRA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$44.65	116.9274	\$5,220.81	116.9274	\$5,220.81							116.9274	\$5,220.81
37	5ND10110	PINTURA DE ESMALTE MARINO NAPKO, SHERWIN WILLIAMS O COMEX A DOS APLICACIONES EN HERRERIA, PROTECTORES EN AMBAS CARAS. INC. UNA CAPA DE FONDO NOXID 505, REDUCTOR ADELGAZANTE, LIJADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$66.13	26.1504	\$1,729.33	26.1504	\$1,729.33							26.1504	\$1,729.33
38	SPIN0125	SUMINISTRO Y APLICACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION (LOGOTIPO Y LEYENDA DE IDENTIFICACION DEL CENTRO DE SALUD) CON PINTURA VINILICA, MARCA REALFLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, COLORES Y DIMENSION SEGUN CROQUIS, UBICACION SEGUN SUPERVISION. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, DELINEADO Y ROTULACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$8,221.07	1.0000	\$8,221.07	1.0000	\$8,221.07							1.0000	\$8,221.07
TOTAL		PINTURA Y LIMPIEZA (EKPEDZ)				\$36,022.41		\$36,022.41								\$36,022.41


ARQTO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.


LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAFRA
ADMINISTRADOR UFI
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16 **FECHA DE INICIO:** 04/04/2016 **FECHA DE TERMINO:** 06/05/2016
IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00 13/06/2016

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
39	A07 5CER002	CANCELERIA Y CARPINTERIA (EKPEDZ) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE POMO MARCA YALE O SIMILAR EN PUERTAS DE TAMBOR INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 293.24	8.0000	\$2,345.92	8.0000	\$2,345.92							8.0000	\$2,345.92
40	5BP100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE REJA ACERO DE 1.90 X 1.00 MT. EN COLOR BLANCO. INC. POSTES DE 2 1/4" X 1.50 MTS. DE ALTO CAL. 16 CON TAPA Y ABRAZADERAS METALICAS, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE DE MALLA CICLONICA	PZA	\$ 2,559.36	5.0000	\$12,796.80			5.0000	\$12,796.80					5.0000	\$12,796.80
41	5BP120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE REJA ACERO DE 1.64 X 1.95 MTS. (UNA HOJA) CON MARCO DE 1 1/2" EN COLOR BLANCO. INC. POSTES DE 1 1/2" X 2.00 MTS. DE ALTO CAL. 16 CON TAPA Y ABRAZADERAS METALICAS, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE DE MALLA CICLONICA.	PZA	\$ 5,177.80	1.0000	\$5,177.80			1.0000	\$5,177.80					1.0000	\$5,177.80
42	5BP230	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE REJA ACERO DE 3.33 X 2.05 MTS. (DOS HOJAS) CON MARCO DE 1 1/2" EN COLOR BLANCO. INC. POSTES DE 1 1/2" X 2.00 MTS. DE ALTO CAL. 16 CON TAPA Y ABRAZADERAS METALICAS, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE DE MALLA CICLONICA.	PZA	\$ 9,494.63	1.0000	\$9,494.63			1.0000	\$9,494.63					1.0000	\$9,494.63
43	SM010012	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PUERTAS Y/O VENTANAS DE ALUMINIO, CONSISTENTE EN ACCESORIOS DE FIJACION, VINILOS, JALADERAS. INCLUYE: SELLO DE SILICON EN TODA EL AREA PERIMETRAL, Y ACCESORIOS DE FIJACION.	M2	\$ 479.14	16.1990	\$7,761.59			16.1990	\$7,761.59					16.1990	\$7,761.59



ARQTO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.



LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAP
ADMINISTRADOR UN
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE

CONTRATISTA: IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
UBICACION: EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, ESTADO DE YUCATÁN
CONTRATO: SSY-DPD-AD-001-16 **FECHA DE INICIO:** 04/04/2016 **FECHA DE TERMINO:** 06/05/2016
IMPORTE DEL CONTRATO: \$350,000.00 **13/06/2016**

FINIQUITO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNI	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		FINIQUITO DE OBRA	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
44	5HERRE23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE HERRERIA DE 1/2" CONSISTENTE EN: LIJADO, PREPARADO DE LA SUPERFICIE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALKIDALICA, MARCA: COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, COLOR SEGÚN SUPERVISION, APLICACIÓN MINIMO DE DOS MANOS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 1,105.51	2.0952	\$2,316.26			2.0952	\$2,316.26					2.0952	\$2,316.26
45	5FAT1139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE 50 CMS. DE ANCHO A BASE DE TUBOS DE 1 1/2" Y REDONDOS LISOS DE 3/4" DE 3.10 MTS. DE ALTURA. INC. PINTURA ANTICORROSIVA, ACABADO ESMALTE, ANCLAJE A MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	\$4,998.87	1.0000	\$4,998.87			1.0000	\$4,998.87					1.0000	\$4,998.87
	TOTAL	CANCELERIA Y CARPINTERIA (EKPEDZ)				\$44,891.87		\$2,345.92		42,545.95						\$44,891.87
		SUBTOTAL				301,724.14		259,178.19		42,545.95						301,724.14
		16.00% DE I.V.A				48,275.86		41,468.51		6,807.35						48,275.86
		IMPORTE TOTAL				350,000.00		300,646.70		49,353.30						350,000.00


 ARQTO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA
 RESIDENTE DE SUPERVISION DE LOS S.S.Y.


 LIC. ALFONSO GONZALEZ ZAF
 ADMINISTRADOR UI
 IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A. DE