

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
001	PRELIMINARES										
5ALB0006	EXCAVACION A MANO EN ZONA "B" CON PICO Y PALA EN UNA SECCION DE 0.70 mts. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE, (HASTA ROCA FIRME) PARA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA. INCLUYE:AFINE DE FONDOS, TALUDES, ACARREO LIBRE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.4000	\$111.21	\$44.48	0.4100	\$45.60	0.0000	\$0.00	0.4100	\$45.60
5DEMACA	DEMOLICION DE ACABADO DE MURO DE 3 CAPAS EXISTENTE DEBAJO DE LOSETAS EN MURO,INC. RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PICADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.0600	\$45.05	\$273.00	6.7700	\$304.99	0.0000	\$0.00	6.7700	\$304.99
5DESLOS	DESMANTELAMIENTO DE LOSETA EN MURO DE 0.20 X0.30 MTS. INCLUYE. RETIRO DE LOSETA EXISTENTE EN MAL ESTADO, REMATE TIRATRIM EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.9300	\$50.06	\$447.04	8.6900	\$435.02	0.0000	\$0.00	8.6900	\$435.02
5LOSVEN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC VENATO ARENA DE 0.20 X 0.30 MTS. EN MESETAS DE CONCRETO, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: RETIRO DE LOSETA EXISTENTE EN MAL ESTADO, REMATE TIRATRIM EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.9300	\$370.07	\$3,304.73	8.6900	\$3,215.91	0.0000	\$0.00	8.6900	\$3,215.91

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5CHAF003	REPARACION DE CHAFLAN TIPO MEDIA CAÑA EN MAL ESTADO, INC. PICADO EN LAS PARTES EN MAL ESTADO PARA LA RE HECHURA DEL MISMO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.7500	\$45.85	\$171.94	4.0000	\$183.40	0.0000	\$0.00	4.0000	\$183.40
5PIN0106	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES, MARCA:REALFLEX COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES NECESARIOS EN MUROS, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR, COLOR SEGUN SUPERVISION.INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, OBRA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	522.0200	\$46.12	\$24,075.56	238.7347	\$11,010.44	310.8163	\$14,334.85	549.5510	\$25,345.29
5PIN050	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS DE COLOR NEGRO EN PUERTAS Y/O VENTANAS DE HERRERIA. INCLUYE: RASPADO CON LIJA DE AGUA, PREPARACION DE SUPERFICIE .	M2	42.3400	\$79.25	\$3,355.45	48.1900	\$3,819.06	0.0000	\$0.00	48.1900	\$3,819.06
5VANO01	REPARACION DE VANOS DE PUERTA DE HASTA 1.00X2.30 MTS, INC, PICADO DE FILOS EN MAL ESTADO, EMBONADO DE ACABADOS Y RENIVELACION DE FILOS, PERFILACIONES, ACABADOS , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000	\$623.47	\$623.47	1.0000	\$623.47	0.0000	\$0.00	1.0000	\$623.47

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVÁN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.: 06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5ACA2CAP	ACABADO EN MUROS A BASE DE DOS CAPAS EMPARCHE: C:C:P 1:2:7 Y ESTUCO: C:C:P: 1:18:9, COLOCADO A REGLA Y PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARADO DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.4600	\$121.92	\$1,762.96	14.8300	\$1,808.07	0.0000	\$0.00	14.8300	\$1,808.07
SACAMAS	ACABADO MASILLA 1:18:9 CG:C:PC SOBRE CALCRETO, INC. LAVADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	16.1900	\$84.39	\$1,366.27	16.6800	\$1,407.63	0.0000	\$0.00	16.6800	\$1,407.63
SENCOFW	ENCOFRADO, DE TUBERIA DE PVC DE 4" , CON CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, INC. MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	85.9800	\$134.57	\$11,570.33	61.2000	\$8,235.68	0.0000	\$0.00	61.2000	\$8,235.68
SGRIERR	REPARACION DE GRIETAS EN LOSA DE V Y B, CONCISTENTE EN PICADO PARA ABRIR GRIETA, COLOCACION DE LOSAS QUEBRADAS SOBRE GRIETA, CON PEGAZULEJO PISOS SOBRE PISO, RESANE SOBRE LOSAS CON EL MISMO MATERIAL, Y MASILLA , DICHO TRABAJO SE REALIZA EN UNA ABERTURA DE HASTA 12 CMS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INC. MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	29.1900	\$265.60	\$7,752.86	33.3000	\$8,844.48	0.0000	\$0.00	33.3000	\$8,844.48

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARO. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5REGSAN	REPARACION DE REGISTRO SANITARIO DE 70X70 Y HASTA 1.00 MTS DE ALTURA, INC. REPARACION DE GRIETAS EN TAPA Y MUROS, ACABADO MASILLA PERIMETRAL, LIMPIEZA, MATERIALES MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.0000	\$216.01	\$432.02	2.0000	\$432.02	0.0000	\$0.00	2.0000	\$432.02
5RET3323	RETIRO DE ACABADO MASILLA EN MAL ESTADO SOBRE CALCRETO, INC. RASPADO Y RETIRO DE LA CAPA CORRESPONDIENTE A LA MASILLA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	M2	16.1900	\$41.31	\$668.81	16.6800	\$689.05	0.0000	\$0.00	16.6800	\$689.05
5GRIE22	RESANE DE GRIETAS EN MUROS , PICANDO EL PERIMETRO DE LA GRIETA HASTA DESCUBRIR EL BLOCK, PARA RESANAR CON NUEVAMENTE CON MASILLA 1:18:9 CG:C:PC, INC. MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	125.0000	\$77.63	\$9,703.75	126.7700	\$9,841.16	0.0000	\$0.00	126.7700	\$9,841.16
5MOVBIL	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALABAÑILERIA Y RECOLOCAR NUEVAMENTE INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LTE	1.0000	\$2,002.39	\$2,002.39	1.0000	\$2,002.39	0.0000	\$0.00	1.0000	\$2,002.39
5ZOCLOS	REPARACION DE ZOCLO DE CERAMICA, CONSISTENTEEN RETIRO DE ESTE CON RECUPERACION, PICADO DE LA ZONA PARA LA RECOLOCACION DEL MISMO, DEJANDOLA LIBRE DE MATERIAL RESIDUAL Y COLOCACION DE NUEVO DEL MATERIAL RECUPERADO, INC, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	6.4000	\$117.69	\$753.22	4.4000	\$517.84	0.0000	\$0.00	4.4000	\$517.84

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVÁN RAMÍREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA



SSY

Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.: 06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5RAMCON1	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACCESO VEHICULAR, DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10, Y LAS INCLINACIONES QUE REQUIRIO EL PROYECTO, CON ACABADO VARILLADO HORIZONTAL A CADA 5 CMS, INC. FORJADO DE ABANICO DE ACCESO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.7000	\$318.64	\$2,134.89	7.4400	\$2,370.68	0.0000	\$0.00	7.4400	\$2,370.68
5ALB0007	MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS. TIPO INTERMEDIO ASENTADO CON MORTERO 1:5, A PLOMO E HILOS, ACABADO COMUN A MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.2300	\$219.79	\$1,589.08	5.1600	\$1,134.12	0.0000	\$0.00	5.1600	\$1,134.12
5PERF01	PERFILACION DE ARISTAS A UN FILO A BASE DE MORTERO RICH 1:2.5 CG:P, INC, LATERALES, REGLAS, PLOMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	56.6000	\$40.07	\$2,267.96	63.2900	\$2,536.03	0.0000	\$0.00	63.2900	\$2,536.03

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE VAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA



SSY

Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.: 06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SACAF1	ACABADO EXTERIOR EN FOSA DE 3.27 X 2.42 HASTA 40 CMS DE ALTURA, INC. LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD CON CEPILLO EJECUTADO A MANO, SALPICADO DE ACABADO EN MAL ESTADO, Y DOS CAPAS DE ACABADO NUEVO A BASE DE EMPARCHE 1:4:12,(CG:C:P.), ESTUCO 1:18:9 PERFILACION DE ARISTAS A UN FILO A BASE DE EMPARCHE 1:4.12 CG:C:P, ESTUCO1:18:9, CG:C:P MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000	\$1,850.63	\$1,850.63	1.0000	\$1,850.63	0.0000	\$0.00	1.0000	\$1,850.63
SACAF2	ACABADO EXTERIOR EN POZO DE FOSA DE 1.20 DE DIAMETRO 40 CMS DE ALTURA, INC. LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD CON CEPILLO EJECUTADO A MANO,SALPIDADO DE ACABADO EN MAL ESTADO, Y DOS CAPAS DE ACABADO NUEVO A BASE DE EMPARCHE 1:4.12, CG:C:P, ESTUCO 1:18:19 CG:C:P, PERFILACION DE ARISTAS A UN FILO A BASE DE EMPARCHE 1:4.12 CG:C:P, ESTUCO1:18:9, CG:C:P INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000	\$790.01	\$790.01	1.0000	\$790.01	0.0000	\$0.00	1.0000	\$790.01

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVÁN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA



SSY

Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00


CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5CISTE1	FABRICACION DE BASE DE CISTERNA DE 1.00 X 1.00 X 1.00 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CON DOS CAPAS DE ACABADO A BASE DE EMPARCHE 1:4.12, CG:C:P, ESTUCO 1:18:19 CG:C:P, PERFILACION DE ARISTAS A UN FILO A BASE DE EMPARCHE 1:4.12 CG:C:P, ESTUCO1:18:9, CG:C:P CON PLACA DE 1.00X1.00 DE 8 CM DE GROSOR CON VARILLAS DEL NUM. 3 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: SUMINISRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA:REALFLEX COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CONSISTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 2 APLICACIONES MINIMO DE PINTURA, SELLADOR, COLOR SEGÚN DEPENDENCIA INDIQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,949.56	\$2,949.56	1.0000	\$2,949.56	0.0000	\$0.00	1.0000	\$2,949.56
5PROVEN	RECOLOCACION DE PROTECTORES DE VENTANAS DE 3.34X0.45, 3.00X0.45, 3.34X0.45, INC. RETIRO DE PROTECTOR, AJUSTE DE FILOS DE VENTANAS EMPOTRADO Y RESANES DE NUEVO , MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.0000	\$300.35	\$901.05	3.0000	\$901.05	0.0000	\$0.00	3.0000	\$901.05
5TAPAS1	COLADO DE TAPA DE TINACOS DE CONCRETO DE 0.40X0.40 CON 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NUM 3 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA DICHAS ADECUACIONES.	PZA	2.0000	\$224.38	\$448.76	2.0000	\$448.76	0.0000	\$0.00	2.0000	\$448.76

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
STAPAS2	COLADO DE TAPA DE FOSA SEPTICA DE CONCRETO DE 0.60X0.60 CON 8 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NUM 3 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC. CONTRA MARCO DE CONCRETO. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA DICHAS ADECUACIONES	PAZ	1.0000	\$452.99	\$452.99	1.0000	\$452.99	0.0000	\$0.00	1.0000	\$452.99
SCALC20	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA CON CALCRETO (CG-C-P-G) 1:18:27:36, CONSISTENTE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE LOSA CON CEMENTO GRIS INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.1900	\$153.05	\$2,477.88	16.6800	\$2,552.87	0.0000	\$0.00	16.6800	\$2,552.87
5CHAF20	FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA, CONSISTENTE EN: MORTERO C:C:P (1:27:9), PULIDO CON LLANA METALICA CON SECCION TRIANGULAR DE 6 CM POR LADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27.5000	\$47.90	\$1,317.25	27.5800	\$1,321.08	0.0000	\$0.00	27.5800	\$1,321.08
SPODAS1	PODA DE ARBOLES ENDEMICOS DE HASTA 5 MTS DE ALTURA, QUE OBSTRUYEN AREA DE BARDA DE FACHADA, PARA TRABAJOS DE MALLACERO INC. CORTE, DESTROZO Y TRASLADO (DENTRO DEL TERRENO) AL AREA QUE LA SUPERVISION INDIQUE PARA , INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.0000	\$804.62	\$3,218.48	5.0000	\$4,023.10	0.0000	\$0.00	5.0000	\$4,023.10

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVÁN RAMÍREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA



SSY

Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.: 06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00


CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SESMER1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ESMERILADA EN VENTANAS DE DOS SECCIONES INCLUYE: COLOCACION DE PELICULA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (1.00 X 0.92)	M2	2.0000	\$589.42	\$1,178.84	1.6800	\$990.23	0.0000	\$0.00	1.6800	\$990.23
SSALPI01	SALPICADO DE ACABADO EN CADENA DE NIVELACIONDE 15 CM EN MURO EXISTENTE ,INC.RETIRO DEL MATERIAL DE PRODUCTO DEL PICADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	29.1000	\$20.03	\$582.87	17.2100	\$344.72	0.0000	\$0.00	17.2100	\$344.72
SRICH1	ACABADO RICH 1:2.5 (CG:P) SOBRE ENCOFRADODE TUBERIAS, HASTA 0.40 CMS DE ALTURA Y 0.20 CMS DE ANCHO. INC. LAVADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ADHESIVO, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	48.2500	\$89.07	\$4,297.63	61.2000	\$5,451.08	0.0000	\$0.00	61.2000	\$5,451.08
SCORRTR	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDISA DE MADERA DEPINO Y TRIPLAY DE CAOBILLA 0.73 X. 1.47 Y 0.65 X 1.45 INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$1,958.67	\$1,958.67	1.0000	\$1,958.67	0.0000	\$0.00	1.0000	\$1,958.67

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVÁN RAMÍREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00


CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5AA00001	REPARACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE DE 1 TR, INC. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y MECANICA, DE TUBERIAS DE ALTA Y BAJA PRESION, DIAGNOSTICO PARA VER SI PUEDEN SER REPARADOS, CAMBBIO DE CAPACITORES, Y CONTACTORES EN CASO DE REQUERIRSE, CARGA DE GAS R-22, LAVADO DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LUBRICACION DE RODAMIENTOS, AJUSTES DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.0000	\$1,894.57	\$5,683.71	3.0000	\$5,683.71	0.0000	\$0.00	3.0000	\$5,683.71
5AA0003	FORRO DE DE TUBERIA DE A.A., CON INSULLTUBE,DE 3/4 X3/8, INC. DESCONEXION DE EQUIPO, RECONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	10.5000	\$109.26	\$1,147.23	10.5000	\$1,147.23	0.0000	\$0.00	10.5000	\$1,147.23
5ANCPOS	ANCLAJE DE POSTES METALICOS DE 2 1/4 X 2 1/4" Y HASTA 50 CMS DE ANCLAJE Y 2.00 MTS DE ALTURA LIBRE INC. PLOMADO, BASES, MATERIALES MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.0000	\$603.56	\$12,071.20	30.0000	\$18,106.80	0.0000	\$0.00	30.0000	\$18,106.80

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA



SSY

Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00


CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SCMPER02	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO Y SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, UNA MANO DE SELLADOR COMO PRIMARIO, APLICACION DE DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, COLOR BLANCO, INTERCALANDO ENTRE MANO Y MANO UNA MEMBRANA DE POLIESTER, GARANTIA POR ESCRITO DE CINCO AÑOS EN LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	191.2700	\$97.10	\$18,572.32	189.3100	\$18,382.00	0.0000	\$0.00	189.3100	\$18,382.00
5DADO22	DADO DE CONCRETO SIMPLE F)C=200 KG/CM DE 0.30 X 0.15 CM.,INC. PARA COLOCACION DE TUBOS, INC. CIMBRADO, COLADO, CURADO Y VIBRADO, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	7.0000	\$320.73	\$2,245.11	7.5000	\$2,405.48	0.0000	\$0.00	7.5000	\$2,405.48
5DES0012	DESMANTELAMIENTO DE REJAS EXISTENTES EN FACHADA DE MALLA CICLONICA Y REJAS DE LA MISMO MATERIAL, INCLUYE: ACARREO HASTA 20 MTS. HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION.	M2	49.0900	\$90.10	\$4,423.01	33.3400	\$3,003.93	0.0000	\$0.00	33.3400	\$3,003.93
SLAMPA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA 65 W. MOD-ES-8500/B LUM VENISE C/FOTOCELDA 085W 65 K E 40TECNO LINE, INC. MATERIALES DE CONSUMO , MANO DE OBRA A MAS DE 3.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.0000	\$1,542.58	\$3,085.16	2.0000	\$3,085.16	0.0000	\$0.00	2.0000	\$3,085.16

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGÉ IVÁN RAMÍREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00


CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5MANGAB	MANTENIMIENTO A GABINETES Y LAMPARAS T-8 EN GABINETES, INC. CAMBIO DE BALASTRO , CAMBIO DE LAMPARA AJUSTES, LIMPIEZA, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	20.0000	\$678.38	\$13,567.60	23.0000	\$15,602.74	0.0000	\$0.00	23.0000	\$15,602.74
5MANVEN	MANTENIMIENTO DE VENTILADORES EXISTENTES, CONSISTENTE EN DESCOLGAMIENTO DE LOS MISMOS PARA LUBRICACION DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE LOS EQUIPO, REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA, Y RECOLOCACION DE VENTILADORES, INC. MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	9.0000	\$437.84	\$3,940.56	9.0000	\$3,940.56	0.0000	\$0.00	9.0000	\$3,940.56
5PUERREJ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTONES A BASE DE REJACERO CALIBRE 6 DE HASTA 2.00 MTS ,INC. PORTACANDADOS, BISAGRAS, POSTES, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	11.0400	\$1,605.52	\$17,724.94	10.9400	\$17,564.39	0.0000	\$0.00	10.9400	\$17,564.39
5REJACER	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJACERO DE COLOR BLANCO CALIBRE 6 DE HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, INC. CARGO DIRECTO POR EL MANEJO DE LOS MATERIALES, HERRAJES DE FIJACION A POSTES, ARRANQUES E INTERMEDIOS, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.0000	\$1,166.78	\$17,501.70	0.0000	\$0.00	15.0000	\$17,501.70	15.0000	\$17,501.70
5REPVAL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE VALVULA DE LLENADO DE AGUA MCA ROTOPLAS, DE 1/2, INC. QUITAR LAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$331.22	\$331.22	0.0000	\$0.00	1.0000	\$331.22	1.0000	\$331.22

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO DE JUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.: 06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5RETIMP	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE CON FALSA ADHERENCIA EN AZOTEA. INCLUYE: RASPADO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA UNA NUEVA APLICACION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M2	191.2700	\$21.89	\$4,186.90	0.0000	\$0.00	189.3100	\$4,144.00	189.3100	\$4,144.00
5ROT002	SUMINISTRO Y APLICACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION (LOGOTIPO Y LEYENDA DE IDENTIFICACION DEL CENTRO DE SALUD) CON PINTURA VINILICA, MARCA REALFLEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, COLORES Y DIMENSION SEGUN CROQUIS, UBICACION SEGÚN SUPERVISION. CONSISTENTE EN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, DELINEADO Y ROTULACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.0000	\$837.79	\$5,864.53	0.0000	\$0.00	7.0000	\$5,864.53	7.0000	\$5,864.53
SCAMLAM	CAMBIO DE LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO SPOT EN PLAFON, INC. CAMBIO DE FOCO AHORRADOR, CAMBIO DE SPOT, TIPO; MARCA: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000	\$199.66	\$199.66	0.0000	\$0.00	1.0000	\$199.66	1.0000	\$199.66
SCEER01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE PASADOR MARCA YALE O SIMILAR EN PUERTAS DE LAMINA INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.0000	\$398.99	\$4,388.89	0.0000	\$0.00	2.0000	\$797.98	2.0000	\$797.98

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.: 06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SFLOT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR ELECTRICO LINEA INTERMEDIA INC MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.0000	\$514.10	\$1,028.20	0.0000	\$0.00	2.0000	\$1,028.20	2.0000	\$1,028.20
SIMTUBAA	IMPERMEABILIZACION DE TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO (DE ALTA Y BAJA PRESION) CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y MEMBRANA, EN TUBIERAS DE HASTA 5/8, Y HASTA UN 1.50 MTS DE LARGO POR TUBIERA, INC. MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.0000	\$52.67	\$158.01	0.0000	\$0.00	3.0000	\$158.01	3.0000	\$158.01
SLAC001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LACA EN PUERTAS DE MADERA Y MARCOS METALICOS INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	41.5800	\$881.52	\$36,653.60	0.0000	\$0.00	44.0600	\$38,839.77	44.0600	\$38,839.77
SREPTOO	SUMINISTRO, TENDIDO DE TUBERIA Y REPARACION DE ALIMENTACION A BOMBA, INC. TENDIDO DE TUBERIA, DESTUPIDO DE TRAMOS, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	3.0000	\$49.43	\$148.29	0.0000	\$0.00	2.6500	\$130.99	2.6500	\$130.99
SREPHERR	REPARACION DE HERRAJES , MANGUERAS Y ACCESORIOS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INC. LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES, LUBRICACION , TODO PARA RECUPERACION DE ACCESORIOS Y PIEZAS EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.0000	\$1,136.42	\$4,545.68	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00
STUERCA	CAMBIO DE TUERCA UNION EN MAL ESTADO DE 3/4 DE COBRE INC. MATERIALES, DESINSTALACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000	\$456.13	\$456.13	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO DE JUAN HERRERA

**SSY**Servicios de Salud de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUBDIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA : CONASE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YAXAHCHE, MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

UBICACIÓN: YAXAHCHE, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO: SSY-DPD-AD-003-16

F.I.: 04/04/2016

F.T.:

06/05/2016

FECHA FINIQUITO: 26/ JUNIO /2016

IMPORTE DEL CONTRATO : \$300,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$0.00

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION No1		ESTIMACION No.2		FINIQUITO DE OBRA	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5MOSQ09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSQUITERO CON TELA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCO DE ALUMINIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.8000	\$412.14	\$741.85	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00
5CONTA33	CAMBIO DE CONTACTOS DUPLEX Y APAGADORES EN MAL ESTADO, INC.MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, PLACAS Y CHASIS	PZA	1.0000	\$354.37	\$354.37	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00
5CIS750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA TRICAPAMARCA ROTOPLAS DE 750, INCLUYE: TRASLADO MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$2,875.99	\$2,875.99	0.0000	\$0.00	1.0000	\$2,875.99	1.0000	\$2,875.99
TOTAL DE PRELIMINARES						\$258,620.69	\$172,413.79	\$86,206.90	\$258,620.69		
SUBTOTAL						\$258,620.69	\$172,413.79	\$86,206.90	\$258,620.69		
16.00% DE I.V.A						\$41,379.31	\$27,586.21	\$13,793.10	\$41,379.31		
TOTAL PRESUPUESTO						\$300,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00		

RESIDENTE DE SUPERVISION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

ARQ. JORGE IVAN RAMIREZ AVILA

RESIDENTE DE CONTRATISTA

FRANCISCO D. EUAN HERRERA