SSY
Servicios de Salud de Yucatán
Corresponsables con la Sociedad
2012 - 2018

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

REGISTRO Y CONTROL DEL CONTRATO LO-931059970-N15-2015

CONTRATO LO-931059970-N15-2015

CONTRATISTA CIUDADES Y COMPLEJOS S.A DE C.V. (CYCOMSA)

CONCEPTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE 160 CAMAS EN MÉRIDA (III ETAPA, PRELIMINARES, ESTRUCTURA, LOSAS DE LOS EDIFICIOS C, F, Y ESCALERA PRINCIPAL), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA..

TIPO DE RECURSOS SUBCUENTA FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS CATATROFICOS
SUBCUENTA ALTA ESPECIALIDAD

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA FIRMA CTO. 19/10/2015

INICIO:

TERMINO :

IMPORTE CONTRATO **22,063,255.50** **25,593,376.38** ANTICIPO 30% **6,618,976.65** **7,608,994.72**
AVANCE FÍSICO

NUM. ESTIMACIÓN	PERIODO EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IVA	TOTAL ESTIMACIÓN	FACTURA NÚM.	FECHA	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL C/IVA	2% C.M.I.C	5% VIGILANCIA	FACTURA C/DCTOS. DE LEY	CHEQUE	FECHA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	ANTICIPO				OP-41				6,618,976.6500	1,059,036.2640	7,678,012.91							
1	21 AL 31/10/2015	119,783.09	19,165.2900	138,948.38	Y-4	10/03/2016	119,783.0900	35,934.9300	83,848.1600	13,415.7000	97,263.8600	239.5700	598.9200	96,425.3700	2077-3	08/02/2016	0.54%	2.00%
2	01 AL 30/11/2015	2,455,296.69	392,847.4700	2,848,144.16	Y-5	04/02/2016	2,455,296.6900	736,589.0100	1,718,707.6800	274,993.2300	1,993,700.9100	4,910.5900	12,276.4800	1,976,513.8400	2132-8	22/04/2016	11.13%	15.00%
3	01 AL 31/12/2015	1,101,381.40	176,221.0200	1,277,602.42	Y-6	04/02/2015	1,101,381.4000	330,414.4200	770,966.9800	123,354.7100	894,321.6900	2,202.7600	5,506.9100	886,612.0200	2132-8	22/04/2016	4.99%	20.00%
4		2,919,178.57	467,068.5700	3,386,247.14	Y-9		2,919,178.5700	875,753.5700	2,043,425.0000	326,948.0000	2,370,373.0000	5,838.3600	14,595.8900	2,349,938.7500	2132-8	22/04/2016	13.23%	34.00%
5	1 al 29/02/2016	1,967,621.71	314,819.4700	2,282,441.18	Y-10	28/04/2016	1,967,621.7100	590,286.5100	1,377,335.2000	220,373.6300	1,597,708.8300	3,935.2400	9,838.1100	1,583,935.4800	2162-13	27/05/2016	8.92%	42.00%
6	1 al 31/03/2016	2,949,408.83	471,905.4128	3,421,314.24	Y-16	10/06/2016	2,949,408.8300	884,822.6500	2,064,586.1800	330,333.7900	2,394,919.9700	5,898.8200	14,747.0400	2,374,274.1100	2229-16	13/07/2016	13.37%	56.00%
7	1 AL 30/04/2016	939,169.94	150,267.1904	1,089,437.13	Y-17	10/06/2016	939,169.9400	281,750.9800	657,418.9600	105,187.0300	762,605.9900	1,878.3400	4,695.8500	756,031.8000	2229-16	13/07/2016	4.26%	60.00%
8	1 al 31/05/2016	1,137,680.44	182,028.8704	1,319,709.31	Y-20	23/06/2016	1,137,680.4400	341,304.1300	796,376.3100	127,420.2100	923,796.5200	2,275.3600	5,688.4000	915,832.7600	2229-16	13/07/2016	5.16%	66.00%
9	1 AL 30/06/2016	2,361,867.32	377,898.7700	2,739,766.09	Y-22	29/07/2016	2,361,867.3200	708,560.2000	1,653,307.1200	264,529.1400	1,917,836.2600	4,723.7300	11,809.3400	1,901,303.1900	2241-19	04/08/2016	10.70%	76.00%
10	1 al 26/0772016	6,111,867.53	977,898.8048	7,089,766.33	Y-24	31/10/2016	6,111,867.5300	1,833,560.2500	4,278,307.2800	684,529.1600	4,962,836.4400	12,223.7351	30,559.3377	4,920,053.3673			27.70%	100.00%
			0.0000	0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
			0.0000	0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
		22,063,255.52	3,530,120.87	25,593,376.39			22,063,255.52	6,618,976.65	22,063,255.52	3,530,120.86	25,593,376.38	44,126.51	110,316.28	17,760,920.69			100.00%	